

Arbetsmiljöplan

Projektnamn	Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden
Vettekulla	Projektering t o m 2011-08-26
Besöksadress till byggplatsen	
Byggherrens namn	Byggherrens telefonnummer
Karlshamns kommun	0454-810 00
ev. uppdragstagares namn	Uppdragstagarens telefonnummer

Denna arbetsmiljöplan upprättades

Datum	Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P
2011-08-26	SWECO Infrastructure AB, Dennis Andersson Magnus Runesson, Karlshamns kommun (BAS-P)

Vid upprättandet omfattade denna arbetsmiljöplan de arbeten som ingår i rivningen av klacken.

Denna arbetsmiljöplan övertogs

Datum	Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U

Revisionshistorik

Revisionshistorik, upprättandet

Version	Datum	Komplettering	Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P
Ver. 1	2011-08-26		Magnus Runesson

Revisionshistorik, fortlöpande anpassning

Version	Datum	Komplettering	Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U

Innehållsförteckning

REVISIONSHISTORIK	2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING.....	3
ARBETSMILJÖORGANISATION.....	4
REGLER FÖR VERKSAMHETEN PÅ ARBETSPLATSEN	6
RISKÖVERSIKT	9
ÅTGÄRDER MOT FALLRISKER	10
ÅTGÄRDER MOT RISK FÖR JORDRAS.....	11
ÅTGÄRDER MOT ARBETE I NÄRHET AV HÖGSPÄNNINGSLEDNING	12
ÅTGÄRDER VID ARBETE I BRUNNAR ELLER TUNNLAR.....	13
ÅTGÄRDER VID SPRÄNGNINGSARBETE	14
ÅTGÄRDER VID ARBETE MED TUNGA ELEMENT	15
ÅTGÄRDER VID PASSERANDE FORDONSTRAFIK.....	16
BELASTNINGSERGONOMI	17
SKOGSAVVERKNING	18
FÖRHANDSANMÄLAN.....	19

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljösamordning för planering och projektering ”BAS-P”

Arbetsmiljösamordnare – planering och projektering/ Företag	Ev. ytterligare kontaktpersoner
Karlshamns kommun	
Kontaktperson	Ev. ytterligare kontaktpersoner
Magnus Runesson	

Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U”

Arbetsmiljösamordnare – Utförande / Företag	Ev. ytterligare kontaktpersoner
Kontaktperson (anslås)	Ev. ytterligare kontaktpersoner

Tillståndsansvar för brandskydd

Namn	Telefon

Om arbetet sker där även annan verksamhet pågår = fast driftsställe, ex. vis vid ombyggnad i befintlig industri, affär eller kontor, ska arbetsmiljöfrågor samordnas.

Driftställets samordnare i arbetsmiljöfrågor

Namn	Telefon
Ej aktuellt	

Första hjälpen

Beredskap skall finnas på arbetsplatsen. Ange namn och telefonnummer till personer med kunskap. Se AFS 1999:07

Namn och telefon	Namn och telefon
Namn och telefon	Namn och telefon

Skyddsombud på arbetsplatsen

Namn	Företag	Telefon
Namn	Företag	Telefon
Namn	Företag	Telefon

Eventuellt utsett samordnande skyddsombud

Namn	Företag	Telefon

Övriga kontaktpersoner**Kontaktpersoner hos entreprenörer**

Namn	Roll	Företag	Telefon
Namn	Roll	Företag	Telefon
Namn	Roll	Företag	Telefon
Namn	Roll	Företag	Telefon

Regler för verksamheten på arbetsplatsen

Ordning på arbetsplatsen

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas.

Skyddsronder

På denna arbetsplats genomförs skydds rond.....

(ange tidsintervall ex. tisdag i jämna veckor)

Personlig skyddsutrustning

Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.

Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras.

Lista på vilka skyddsutrustningar som krävs vid olika arbeten finns samlade i AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.

Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig.

Observera

Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den.

Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2).

Brandfara och brandredskap

Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.

Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och varningsskyldad plats.

Heta arbeten

Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining.

Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd.

Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda.

Materialupplag

Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.

Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

Besiktningsskrav för maskiner

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall.

Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen.

Besiktningssintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.

Bullrande verksamhet

Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.

Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med störande volym.

Dammande verksamhet

Mycket entreprenadarbete kan generera mycket damning. Damning kan orsakas av såväl transporter på torra grusytor som av arbetsmoment som t.ex. lossning av material bestående av fina partiklar, kapning av betong eller natursten, samt fräsning av asfalt och trafikmarkeringar. Åtgärder måste vidtas för att minimera riskerna för dem som vistas inom eller intill arbetsplatsen.

Elsäkerhet

Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras.

Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen.

Farliga ämnen

Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.

Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.

Fordonstrafik på arbetsplatsen

Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats. Transportvägar inom arbetsområdet skall vara godkända av ansvarig arbetsledare.

Beredskap vid olycka

Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/utdelad.

Anslag med adress och telefonnummer till ambulans och räddningstjänst skall finnas tydligt anslagen på arbetsplatsen.

Arbetstider

Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.

Under-/sidoentreprenör

Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.

Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålls.

Övrigt

- Arbete får endast bedrivas mellan 07:00 – 18:00 måndag – fredag (vardagar) såvida annat ej särskilt anges eller överenskomms med B. Tillåtna ljudvärden, se tabell nedan

Tabell

Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser (Naturvårdsverket, 2009).

Område	Helgfri mån-fre		Lör-, sön- och helgdag		Samtliga dagar	
	Dag 07-19	Kväll 19-22	Dag 07-19	Kväll 19-22	Natt 22-07	Natt 22-07
	L_{Aeq}^1	L_{Aeq}^1	L_{Aeq}^1	L_{Aeq}^1	L_{Aeq}^1	L_{AFmax}^2
Bostäder för permanent boende och fritidshus						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	70 dBA
Inomhus (bostadsrum)	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Vårdlokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA	-
Inomhus	45 dBA	35 dBA	35 dBA	30 dBA	30 dBA	45 dBA
Undervisningslokaler						
Utomhus (vid fasad)	60 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	40 dBA	-	-	-	-	-
Arbetslokaler för tyst verksamhet³						
Utomhus (vid fasad)	70 dBA	-	-	-	-	-
Inomhus	45 dBA	-	-	-	-	-

1) L_{Aeq} (ekvivalent ljudnivå) står för medelljudnivån under en viss tid.

2) L_{AFmax} (maximal ljudnivå) står för den högsta momentana ljudnivån från en enskild bullerhändelse

3) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

För byggnadsarbeten kortare än 2 månader tillåts bullernivån vara 5 dBA högre än de i tabellen angivna och buller som pågår mindre än 5 minuter per timma kan upp till 10 dBA högre nivåer godtas, undantaget kvällar och nätter.

- Anvisningar om transportleder, lagringsplatser, uppställning av bodar mm skall inhämtas från/ överenskommas med beställaren.
- Arbetsplatsen skall vara tydligt avgränsad.

Risköversikt

Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma	Nej	Ja
1. Arbeta med risk för fall från högre höjd än två meter.		X
2. Arbeta som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.		X
3. Arbeta som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.	X	
4. Arbeta som kan medföra exponering för joniserande strålning.	X	
5. Arbeta i närheten av högspänningsledning.		X
6. Arbeta med risk för drunkning.	X	
7. Arbeta i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.		X
8. Undervattensarbete med dykarutrustning.	X	
9. Arbeta i kassun under förhöjt lufttryck.	X	
10. Arbeta vid vilket sprängämnen används.		X
11. Arbeta vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.		X
12. Arbeta på plats eller område med passerande fordonstrafik.		X
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen	X	
14. Risker för belastningsskador		X
15. Skogsavverkning		X

Åtgärder mot fallrisker

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete/aktivitet		Tänkbar skada
Arbeten intill rörgrav och höga slänter		Fallskador
Åtgärder Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material Schaktslänter. Integrering av skyddsanordningar Integrering av skyddsanordning är svårlöst. Information och upplysningar Om rörgravar lämnas öppna under obehövad tid skall skyddsräcke sättas upp. BAS-U avgör om skyddsräcke behövs vid andra tider. Nedanstående text är tagen från AFS 2000:42, 71§. <i>Ett skyddsräcke skall normalt vara minst 1,0 m högt. Det skall vara utfört så att det även hindrar fall genom eller under räcket.</i> <i>Ett räcke skall i regel vara fast. Om det är löstagbart, fällbart eller vridbart skall det lätt kunna återföras i skyddsläge och säkras.</i> <i>Ett skyddsräcke skall vara dimensionerat för den belastning det kan antas bli utsatt för.</i> För arbetet gällande föreskrift Skydd mot skada genom fall AFS 1981:14 och AFS 1999:03 §§ 57-63.		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Åtgärder mot risk för jordras

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete / aktivitet		Tänkbar skada
Schakt och fyllning		Rasskador
Åtgärder		
Förundersökningar * Geoteknisk undersökning har utförts för ett kritiskt parti. Marken består där av friktionsmaterial med ett avsnitt, 1/110-1/260, inslag av torv och gytta. Närheten till havet innebär att grundvattennivåerna har snabb korrespondens med havsnivåerna, vilket kan öka risken både för vattenfyllda schaktgravar och bottenuppträckning. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Allmänt Tillse att det finns tillräckliga utrymmen för transporter och uppläggning av massor intill schaktgravar. Ökade laster i närheten av schakter ökar risken för ras. Transporter * Transporter och arbete med tunga maskiner får ej ske nära släntkrön och schaktkanter. Arbete - metoder och utrustning * Vid djupa schakter och/eller höga grundvattenytor finns behov av tillfällig grundvattensänkning. * Beredskap för länshållning skall finnas på arbetsplatsen. * Släntlutningar skall utformas efter rådande förutsättningar. Om förutsättningarna för angivna släntlutningar inte stämmer skall beställaren kontaktas för beslut om åtgärd. * Hårdgjort underlag för tunga fordon och utrustning kan behövas. * Packningsåtgärder intill schaktkant ökar risken för ras. Information och upplysningar Se R Geo daterad 11-01-31. Se även Arbetsmiljöverkets handbok ”Schakta säkert – en handbok om säkrare schaktning” För arbetet gällande föreskrift Arbeterskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom ras AFS 1981:15 och Byggnads- anläggningsarbete, AFS 1999:03 §§ 72-76		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Åtgärder mot arbete i närhet av högspänningsledning

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete/aktivitet		Tänkbar skada
Arbeten med anläggningsmaskiner		Elektriskt överslag
Åtgärder		
Förundersökningar * Undersökning av högspänningsledningar inom planerat byggnadsområde		
Konstruktiva överväganden och åtgärder		
Byggobjektets placering * GC-vägen följer dagens sträckning av Vettekullavägen.		
Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete		
Transporter * Förhindra risk för påkörning av fundament och stolpar. * Förhindra risk för kontakt med höga fordon och/eller utrustning.		
Arbete - metoder och utrustning * Alternativa lyftanordningar * Speciella arbetsmetoder för arbete under spänningsförande ledning.		
Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Arbetsmoment som kan leda till kontakt mellan person eller arbetsredskap och högspänningsledning ska undvikas eller föregås av arbetsberedning som leder till att adekvata säkerhets- och försiktighetsåtgärder vidtas		
Tillstånd * Ansökan om eventuell fränkoppling av kraftledning görs hos ledningsägaren.		
Information och upplysningar Information om spänningsförande ledning lämnas av Karlshamns energi och E.On. Kontaktuppgifter redovisas i Administrativa föreskrifter.		
För arbetet gällande föreskrift Ledningsägarnas föreskrifter samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om Byggnadsanläggningsarbete, AFS 1999:03		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete / aktivitet		Tänkbar skada
VA-ledningar		Hygieniska risker. Risker vid gasbildning
Åtgärder		
Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Krav på ventilation vid arbete i brunnar på spillvattenledningar som kopplats in på huvudledningar i drift * Resurser för länsdumpning * Krav på skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter/moment Information och upplysningar Förekommande kemikalier inventeras För arbetet gällande föreskrift Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten AFS 1999:3 –2008:16		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Åtgärder vid sprängningsarbete

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete / aktivitet		Tänkbar skada
Bergsprängning för ledningar och väg		Krosskada, splitterskada, hörselskada
Åtgärder		
Förundersökningar * Geoteknisk undersökning är utförd på delar av sträckan. * Syneförrättning hålls i samband med entreprenadstart Konstruktiva överväganden och åtgärder Byggobjektets placering * GC-vägen följer Vettekullavägens sträckning. VA-ledningar har placerats i gynnsammaste läge m. a. p. berg. * Läge för kabeldragning ska bedömas på plats i samband med utförandet för att erhålla optimalt läge. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Enbart personal med sprängutbildning och dokumenterad erfarenhet får lov att utföra sprängningsarbeten * Sprängningsplanen skall även definiera farligt område vid och efter sprängning * Sprängning utförs i samråd med beställaren. Lämpliga tider överenskomms. Tillstånd För arbetet gällande föreskrift Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om sprängarbete, AFS 2007:01, samt generellt om byggnads- och anläggningsarbeten, AFS 1999:3 –2008:16		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Åtgärder vid arbete med tunga element

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete/aktivitet		Tänkbar skada
Montage av VA-detaljer, stödmurar m m		Risk för kläm och krosskador.
Åtgärder		
Konstruktiva överväganden och åtgärder * Brunnsdelar och övriga tunga element förses med lyftpunkter med tillräcklig säkerhet. Schaktgrop där mottagandet sker utförs i tillräcklig storlek av säkerhetsskäl. Integrering av skyddsanordningar * Integrerade infästningar för lyft och montage utförs på element som skall monteras. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Transporter * Upplag placeras på jämnt, stabilt underlag. * Transporter och arbete med tunga maskiner får ej ske nära slänkrön och schaktkanter. Arbete - metoder och utrustning * Plats för uppställning av lyftanordning med avseende på rörelsebehov, markens bärighet och planhet undersöks. * Kapacitet för lyftanordning kontrolleras. * Infästningar inspekteras vid mottagning och före lyft Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder Arbetet får påbörjas och utföras endast under ledning av kompetent person. För arbetet gällande föreskrift Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten AFS 1999:3 –2008:16		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Åtgärder vid passerande fordonstrafik

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete / aktivitet		Tänkbar skada
Arbeten intill eller på trafikerad väg		Påkörning
Åtgärder		
Konstruktiva överväganden och åtgärder Produktionsmetoder och material * Tillfällig trafikstyrning utförs genom att använda skyltning och tung avspärning. * Tillfällig omledning diskuteras med beställaren. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Trafiken skiljs på betryggande avstånd från arbetsplatsen med trafik hinder. * Trafikmärken (varningsmärken för arbete på väg sätts upp) Tillstånd * Trafikanordningsplan lämnas till beställaren före arbetenas start. * Personal ska ha genomgått utbildningen ”Säkerhet på väg”, utbildningen skall vara genomförd inom giltighetstiden. För arbetet gällande föreskrift * Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten AFS 1999:3 –2008:16, §§ 81-86		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Belastningsergonomi

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete / aktivitet		Tänkbar skada
Många olika aktiviteter		Muskel- och ledskador
Åtgärder		
Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Arbete - metoder och utrustning * Lyfthjälpmiddel skall användas där det är möjligt. Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder * Entreprenörens systematiska arbetsmiljöarbete är viktigt för inventeringen av risker kring belastningsskador. För arbetet gällande föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi AFS 2000:01. Se även Arbetsmiljöverkets broschyr ”Ergonomi i byggbranschen”, ADI 616.		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Skogsavverkning

Byggvecka	Plats	Arbetet utförs av (entreprenör)
Arbete / aktivitet		Tänkbar skada
Avverkning		Klämskador, skärskador m m
Åtgärder		
Förundersökningar - Okulär besiktning av trädbestånd och omgivning utförs före avverkning. Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete Arbete - metoder och utrustning - Avverkning ska i första hand ske maskinellt, i andra hand med hjälp av motorsågar. Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder - Personalen skall ha erforderlig utbildning och skyddsutrustning vid hantering av respektive maskin. För arbetet gällande föreskrift Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner AFS 2008:3, Användning av motorkedjesågar och röjsågar AFS 2000:2. Se även Arbetsmiljöverkets informationsbroschyr ADI 292 – ”Undvik RISKER vid trädfällning”.		
Planering och projektering utförd av:		Signering BAS-P / BAS-U
SWECO Infrastructure AB		
Arbetet med denna risk slutfört den:		Signering BAS-U

Förhandsanmälan

Byggherren ansvarar för att Förhandsanmälan inlämnas till Arbetsmiljöverket

Vid arbeten som omfattar mer än 30 arbetsdagar och mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500 inlämnas ansökan innan arbetena påbörjas.

En kopia av ansökan ska anslås på byggarbetsplatsen och denna uppdateras fortlöpande av BAS-U på uppdrag av Byggherren.



ARBETSMILJÖ
VERKET

**Förhandsanmälan av byggarbetsplats
enligt 7 § AFS 1999:3 Byggnads- och
anläggningsarbete**

1. Datum för anmälan	
2. Byggarbetsplatsens adress	
3. Byggherre	
Namn och adress Karlshamns kommun Rådhusgatan 10 374 81 Karlshamn	Organisationsnummer
	Telefonnummer 0454 – 810 00
Kontaktperson Magnus Runesson	
4. Typ av projekt Utbyggnad av GC-väg	
5a. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för planering och projektering	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Tidsperiod för uppdraget	
5b. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för utförande	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Tidsperiod för uppdraget	
6a. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering	
Namn och adress Karlshamns kommun Rådhusgatan 10 374 81 Karlshamn	Organisationsnummer
	Telefonnummer 0454 – 810 00
Kontaktperson Magnus Runesson	
Tidsperiod för uppdraget 2010-10-01 – 2011-08-26	

6b. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Tidsperiod för uppdraget	
7. Projektörer	
Namn och adress SWECO Infrastructure AB Östra Vittusgatan 34 371 33 Karlskrona	Organisationsnummer 556507-0868
	Telefonnummer 0455-310 380
Kontaktperson Dennis Andersson	
8. Planerat datum för byggstart	9. Planerat datum för avslut
10. Största antal sysselsatta personer	
11. Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare	

12. Utsedda entreprenörer	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
Namn och adress	Organisationsnummer
	Telefonnummer
Kontaktperson	
13. Uppgiftslämnare Ort och datum. Namnteckning och namnförtydligande	

Så här fyller du i blanketten för förhandsanmälan

1.1.1.1.1 Allmänna anvisningar

Blanketten bygger på de krav som finns i 7 §, det allmänna rådet till denna föreskriftspunkt samt bilaga 1 i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 senast ändrad genom AFS 2008:16.

Länk till AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete:

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx

Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byggarbetsplatsen är belägen.

Adresser finns på <http://www.av.se/omoss/distrikt/>

För varje företag som anges på blanketten ska även en kontaktperson för respektive företag anges.

Anmälan ska sändas in av byggherren eller uppdragstagare enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 7 c §.

1.1.1.1.2 Anvisningar till särskilda punkter

2. Byggarbetsplatsens adress: Ange var arbetsplatsen är belägen, till exempel "Storgatan 75, Halmstad". Om läget är sådant att adress saknas beskrivs det på annat lämpligt sätt, till exempel med geografiskt läge, fastighetsbeteckning eller liknande.
3. Byggherre: I AFS 1999:3 används beteckningen "den som låter utföra arbetet".
4. Typ av projekt: Försök att beskriva arbetet så kort som möjligt, till exempel som "Nybyggnad av flerfamiljshus", "Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk", "Motorväg A-stad – B-stad" eller liknande.
5. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7c §: Uppdragstagare anges om avtal träffats om att en självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och projektering och/eller utförandet. Om inget sådant avtal träffats lämnas detta avsnitt tomt.
6. Byggarbetsmiljösamordnare: Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering anges alltid. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet anges om sådan redan är utsedd.
7. Projektörer: Ange de projektörer som deltagit eller ska delta i projektet. Skriv gärna även en kommentar om typen/omfattningen av deras uppdrag. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst papper om utrymmet inte räcker till.
10. Ange det största antalet personer som **samtidigt** beräknas vara sysselsatta på arbetsplatsen.
12. Entreprenörer: Ange endast redan utsedda entreprenörer. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst papper om utrymmet inte räcker till.