

Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



01	14.06.2019	FOR ANBUD	CVE	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K2901 - Prefabrikkerte OP stuer		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010			Revisjon: 01
Dokument Tittel: E.1 Frister			Dato: 14.06.2019

Dokumentnr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010

Revisjon: 01

Dato:

14.06.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2901 - Prefabrikerte OP stuer

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister.....	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.3	Sluttfrist.....	3

Dokumentnr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010

Revisjon: 01 Dato: 14.06.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2901 - Prefabrikerte OP stuer

Side: 3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

Endelige dagmulktbelagte frister vil bli fastlagt i kontrakt.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	KT + 42 dager	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	KT + 60 dager	
GF06	Komplett FDV, eksklusiv testdokumentasjon og as-built dokumentasjon, for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x

2.2 Delfrister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Bygg E (11) ferdigstilt prefabrikerte OP-stuer samt støtterom, 3. etasje.	I henhold til omforent fremdriftsplan	x
DF02	Opsjon. Bygg E (11) ferdigstilt intervensjonslabene samt støtterom, 2. etasje.	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

Dokumentnr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010

Revisjon: 01 Dato: 14.06.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2901 - Prefabrikerte OP stuer

Side: 4 av 4

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II Kontraktsbestemmelser, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt.