

E.1 - Frister



02	19.12.2019	2. GANGS KUNNGJØRING	CVE	LEB	TSØ
01	14.06.2019	FOR ANBUD	CVE	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K2901 - Prefabrikkerte OP stuer		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K2901-KONT-SP-0010		Revisjon: 02
Dokument Tittel:	E.1 Frister		Dato: 19.12.2019

Dokumentnr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010

Revisjon: 02

Dato:

19.12.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2901 - Prefabrikkerte OP stuer

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister.....	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.2.1	Oppstart - delfrist.....	3
2.2.2	Ferdigstillelse – delfrist.....	4
2.3	Sluttfrist.....	4

Dokumentnr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010

Revisjon: 02

Dato:

19.12.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2901 - Prefabrikkerte OP stuer

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

Endelige dagmulktbelagte frister vil bli fastlagt i kontrakt.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	KT + 42 dager	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	KT + 60 dager	
GF06	Komplett FDV, eksklusiv testdokumentasjon og as-built dokumentasjon, for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x

2.2 Delfrister

2.2.1 Oppstart - delfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Prefabrikkerte OP-stuer, etasje 3, vist på tegning 215011-03-Aa200-D500, akse 1105-1115/11AA-11AI, markert med rødt	16.12.2021	
DF02	Intervensjonslabene, 2.etasje samt støtterom, markert med grønt på tegning 215011-02-Aa200-D002	24.01.2022	
DF03	Opsjon B - Prefabrikkerte OP-stuer samt støtterom, etasje 3, akse 1101-1103/11AA-11AI, markert med gult på tegning 215011-03-Aa200-D500	16.12.2021	
DF04	Opsjon C - Prefabrikkerte OP-stuer samt støtterom, etasje 3, akse 1105-	01.03.2023	

Dokumentnr.: SUS2023-K2901-KONT-SP-0010

Revisjon: 02

Dato:

19.12.2019

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K2901 - Prefabrikkerte OP stuer

Side:

4 av 4

	1115/11AL-11AU, markert med grønt på tegning 215011-03-Aa200-D500		
--	---	--	--

2.2.2 Ferdigstillelse – delfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF05	Prefabrikkerte OP-stuer, etasje 3, vist på tegning 215011-03-Aa200-D500, akse 1105-1115/11AA-11AI, markert med rødt	01.12.2022	x
DF06	Intervensjonslabene, 2.etasje samt støtterom, markert med grønt på tegning 215011-02-Aa200-D002	15.12.2022	x
DF07	Opsjon B - Prefabrikkerte OP-stuer samt støtterom, etasje 3, akse 1101-1103/11AA-11AI, markert med gult på tegning 215011-03-Aa200-D500	01.12.2022	x
DF08	Opsjon C - Prefabrikkerte OP-stuer samt støtterom, etasje 3, akse 1105-1115/11AL-11AU, markert med grønt på tegning 215011-03-Aa200-D500	13.02.2024	x

2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstillelse kontrakt	15.12.2022	x
SF02	Ferdigstillelse Opsjon C	13.02.2024	x

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht Del II Kontraktsbestemmelser, punkt B.2.14.3 – Samordningsplikt.