

PLU TE3 Hovedtransformator

FORENKLET FREMDRIFTSPLAN FOR UTFØRELSE IFM. PREKVALIFISERING

Hovedaktiviteter

Tidlig vinter 2021

- Kontraktstildeling

Sen vinter 2021

- Prosjektering
- Milepæl med overlevering av dimensjonerende rammefaktorer til TE1 Bygg og uteområde, og TE2 Apparat og kontrollanlegg

Sen Vinter 2022

- Bygg klart for levering

Juni 2022

- Levering og montering hovedtransformator

1. juli 2022

- Overtakelse hovedtransformator

Foreløpig fremdriftsplan. Planen kan bli justert under forhandlingsfasen for å samsvare bedre med øvrige entrepriser.