

Kruse-Smith Entreprenør AS - Brannstasjon Lervig																									
ID		Akti	Aktivitetsnavn	Varighet	Start																				
						2021		Kv 2, 2021		Kv 3, 2021		Kv 4, 2021		Kv 1, 2022		Kv 2,									
						feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr					
1			0. BVP KONTRAKTEN - LERVIG BRANNSTASJON	115 dager	ti 17.09.19																				
4			1. OFFENLIGE GODKJENNINGER BYGG	345 dager	fr 29.11.19																				
5			Godkjent reguleringsplan 2723 den 08.03.2021	300 dager	fr 29.11.19																				
8			Prosjektering av Ramme- og IG-søknad	51 dager	ma 04.01.21																				
9			Nabovarsel - utsendelse	0 dager	ma 22.02.21	♦ 22.02																			
10			Rammesøknad - oversending	0 dager	ma 08.03.21	♦ 08.03																			
11			Rammesøknad prognose behandlingstid	15 dager	ma 08.03.21																				
12			IG-søknad og prognose behandlingstid	13 dager	fr 26.03.21																				
13			IG 1 PA 211 , masseutskiftning, sjøutfl.og promenade	0 dager	fr 16.04.21	♦ 16.04																			
14			Elmek bygg med sjøv.pumpestasjon - ett trinnsøknad	0 dager	fr 30.04.21	♦ 30.04																			
15			IG - masseutskiftning forurenset masse	0 dager	fr 26.03.21	♦ 26.03																			
16			IG 2 Peling, grunna. Og bet.arbeid på brannstasjon	1 dag	on 12.05.21																				
17			Søknad og avklaring forurensning og grunnavtaler	200 dager	on 01.07.20																				
18			MC - søk.utarb. Utv.tiltaksplan forurenset tomtegrunn	20 dager	ma 08.02.21																				
19			Forurenset grunn - utvidet tiltaksplan, SK godkjenning.	15 dager	ma 08.03.21																				
20			MC overs. Søk.til Statsf.i Rogaland, tiltak i forur.Sjøbunn	0 dager	on 11.11.20																				
21			Søknadsbehandling - forurenset sjøbunn - tiltaksplan og avkl. med FM	10 mndr	on 01.07.20																				
22			Søknad til Kystverket og havnevesen - sjøledninger	0 dager	to 21.01.21	21.01																			
23			Kystverket - høring/godkj.av sjøled.d-100 Lyse Neo	32 dager	to 21.01.21																				
24			Stavanger Havnerregion - beh./godkj.utfyllingssøknad	1 mnd	ti 30.03.21																				
25			Grunnavtale Lervik Brygge AS / SK - eierskap tomt?	0 dager	ma 26.04.21	♦ 26.04																			
26			SK VA-godkjenning av VA-nett og godkj.Gateforvalter	25 dager	ma 29.03.21																				
27			Behaldningstid i SK-VA	20 dager	ma 29.03.21																				
28			Gateforvalter - oversending og behandling av leggeplan	15 dager	to 15.04.21																				
29			2. PROSJEKTERING	169 dager	ma 18.01.21																				
54			3. INNKJØP	380 dager	on 17.02.21																				
70			4. VA- OPPSTRØMS Ryfylkegata- Krossgata	72 dager	ma 08.02.21																				
85			5. FORURENSET GRUNN - KLARGJØRING TOMT	65 dager	ma 01.03.21																				
86			MC - NS3420 - håndtering av forurenset masse	0 dager	ma 01.03.21	♦ 01.03																			
87			Entreprise- avklaringer - håndtering av forurenset masse	15 dager	ma 08.03.21																				
88			IG masseutskiftning av forurenset masse																						
89			PA211 - prøvetaking, utgraving og rensing tomt	10 dager	ma 29.03.21																				
90			Br.st.tomta - prøvetaking, utgr.rensing og tilbakefylling	10 dager	to 15.04.21																				
91			Br.st. tomt/ Lervig Brygge AS - utgr.rensing og oppf.	10 dager	to 29.04.21																				
92			Parken - utgraving, rensing og tilbakefylling søndre del	10 dager	fr 14.05.21																				
93			Oppfyl.på land og i sjø etter fjernet/tildek.forurensning?	30 dager	to 22.04.21																				
94			6. NY PA211 AVLØSPUMPESTASJON	240 dager	ma 08.03.21																				
95			Grunnarbeid	55 dager	ma 08.03.21																				
96			Lensevann / Etablere utslippscontainer og filtrering?	5 dager	ma 19.04.21																				
97			Forgraving og spunting	10 dager	ma 03.05.21																				
98			Evt. bestilling og levering av rørspunt	8 ukr	ma 08.03.21																				
99			Evt. rørspunting	15 dager	to 06.05.21																				
100			Utgraving, stempling og ettertetting av spuntvegg	7 dager	on 19.05.21																				
101			Råbygg - PA211	100 dager	ma 31.05.21																				
102			Betongarbeid bunnplate	10 dager	ma 31.05.21																				
103			Betongvegger	25 dager	ma 14.06.21																				
104			Dekke over PA211 i tilkomst-/ fortaus-nivå	10 dager	ma 09.08.21																				
105			Tilslutning av Ø1200 PE fra Ryfylkegata	0 dager	fr 06.08.21	♦ 06.08																			
106			Tilbakefylling mot sør og øst vegg	0 dager	fr 20.08.21	♦ 20.08																			
107			Supplerede klargjøringsarbeid	15 dager	ma 23.08.21																				
108			Montasje overbygg	20 dager	ma 13.09.21																				
109			Isolerig og taktekking	5 dager	ma 04.10.21																				
110			Utsjekk av PA211 med VA/SK maskinentreprise	20 dager	ma 11.10.21																				

Prosjekt: Fremdrift Lervig brannstasjon Dato: ma 15.03.21	Aktivitet		Manuell sammendragfremheving	
	Deling		Manuelt sammendrag	
	Milepæl		Bare start	
	Sammendrag		Bare slutt	
	Prosjektsammendrag		Eksterne aktiviteter	
	Inaktivt aktivitet		Ekstern milepæl	
	Inaktivt milepæl		Tidsfrist	
	Inaktivt sammendrag		Fremdrift	
	Manuell aktivitet		Manuell fremdrift	
	Bare varighet			

Side 1

