

TENTATIV FREMDRIFTSPLAN NYE ESPELAND VBA.

AKTIVITET	START	SLUTT	STATUS	KOMMENTAR
Forprosjekt	01.06.2017	06.04.2018	Ferdig	
Usikkerhetsanalyse	06.04.2018	10.05.2018	Ferdig	
Reguleringsplan	21.08.2017	25.05.2020	Vedtatt Bystyret	
Detaljprosjektering	16.08.2019	01.11.2021	Pågår	
Oppfølging utførelse	17.01.2022	09.06.2025		
Grunnereverv			Pågår	
Administrativ behandling	01.06.2021		Kontinuerlig prosess
KS tilbudsdokumenter	01.06.2021		Kontinuerlig prosess
Kontrahering leverandører	01.11.2021		Kontinuerlig prosess til siste leverandør er anskaffet.
Samhandlingsfase med leverandører	01.01.2022		Kontinuerlig prosess
Byggefase	25.04.2022	09.06.2025	Foreløpig	
Ombygging eks. Adm. bygg	04.11.2024	09.06.2025		
Ferdig anlegg	09.06.2025		Tentativ sluttdato.