

Byggherrens hovedfremdriftsplan - O J Moums vei 10

to 23.12.21

ID	Aktivitet	Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	mar	Kv 2, 2022 apr	mai	jun	Kv 3, 2022 jul	aug	sep
1		Igangsettingsbeslutning (styringsgruppe eller teknsik utvalg)	1 dag	ti 08.03.22	ti 08.03.22							
2		Avtale inngås	1 dag	on 09.03.22	on 09.03.22							
3		Gjennomføring	336 dager	to 10.03.22	to 22.06.23							
4		Produksjon inkl. detaljprosjektering og evt. søknader (Totalentreprenørens egen fremdriftsplan)	65 dager	to 10.03.22	on 08.06.22							
5		Oppstart byggeplass	0 dager	to 31.03.22	to 31.03.22							
6		Godkjent FDV dokumentasjon	0 dager	on 01.06.22	on 01.06.22							
7		Mekanisk ferdigstillelse	0 dager	on 08.06.22	on 08.06.22							
8		Testing og idriftsettelse	0 dager	on 15.06.22	on 15.06.22							
9		Ferdigstillelse/overtakelse	0 dager	on 22.06.22	on 22.06.22							
10		Utbedring av eventuelle mangler etter overtakelsen	0 ukr	fr 22.07.22	fr 22.07.22							
11		Prøvedrift	261 dager	to 23.06.22	to 22.06.23							
12		Innflytting brukere	0 dager	to 23.06.22	to 23.06.22							

