

REFERAT

Tilbudsbefaring

Sak:
Ringebu Helsesenter – tilbygg modulbygg

Arkivnr.:

Sted:
Ringebu helsesenter

Dato:
14.06.2023

Deltakere:
Ståle Sjøbye og Ingrid Slettmoen (Ringebu kommune)
Leverandører

Post	Sak	Ansvar	Frist
1	<p>Oppdraget</p> <p>Oppdraget ble gått kort gjennom og rom i eksisterende bygningsmasse som skal berøres (fradeling, nye vegger og dører, dusj m.v.) ble befart.</p> <p>Det presiseres at fiberskap er plassert i rom avmerket med rødt kryss på tegning (kryss på utsiden av bygget er kun henvisning/tekst).</p> <p>Det ble stilt spørsmål om hvor strøm kan tas fra. Det er ønskelig at strøm tas fra eksisterende bygg. Dette avklares nærmere fra kommunen og det vil bli gitt tilbakemelding i Mercell.</p> <p>Evt. prøvegraving kan foretas men oppdragsgiver må kontaktes og leverandør er ansvarlig for å ta hensyn til/unngå rør, kabler m.v. i grunnen.</p> <p>Brann: bygget er planlagt som tilbygg, men fasade nærmere eksisterende bygg enn 8 meter. Brannprosjektering er en del av oppdraget.</p>		
2	<p>Annet</p> <p>Forhandlinger er tenkt gjennomført etter ferien.</p>		

Ingrid Slettmoen

Avd.leder

Ringebu kommune