

ID		Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	oktober16.1027.1101 januar08.0119.0201 april01.0413.0501 juli24.0605.0801 oktober16.0928.10															
1			Vesterøy skole Sandefjord	1104 dager	ma 11.05.15	to 01.08.19																	
2			Utarbeidelse av prekvalifiseringsgrunnlag	15 dager	ti 07.11.23	ma 27.11.23																	
3			Møte med EBA	0 dager	ma 27.11.23	ma 27.11.23																	
4			Utsendelse prekvalifisering	0 dager	ti 28.11.23	ti 28.11.23	2																
5			Prekvalifiserings søknad	19 dager	ti 28.11.23	fr 22.12.23	4																
6			Prekvalifisering	7 dager	ti 02.01.24	on 10.01.24	5																
7			Klagefrist	10 dager	to 11.01.24	on 24.01.24	6																
8			Utarbeidelse av konkurransegrunnlag	41 dager	ti 28.11.23	ti 23.01.24	2																
9			Utsendelse av konkurransegrunnlag	0 dager	on 24.01.24	on 24.01.24	8																
10			Konkurranse Fase 1	80 dager	on 24.01.24	ti 14.05.24	9																
11			Innlevering	0 dager	on 15.05.24	on 15.05.24	10																
12			Evaluering	23 dager	on 15.05.24	fr 14.06.24	11																
13			Avgjørelse 3 vinnere - oppstart fase 2	0 dager	ma 17.06.24	ma 17.06.24	12																
14			Dialogfase	80 dager	ma 17.06.24	fr 04.10.24	13																
15			Avslutning av dialogfase	0 dager	ma 07.10.24	ma 07.10.24	14																
16			Utarbeidelse av tilbud	30 dager	ma 07.10.24	fr 15.11.24	15																
17			Tilbud inn	0 dager	ma 18.11.24	ma 18.11.24	16																
18			Vurdering av tilbud	22 dager	ma 18.11.24	ti 17.12.24	17																
19			Behandling Sandefjord kommune	20 dager	on 18.12.24	ti 14.01.25	18																
20			Karenstid	8 dager	on 15.01.25	fr 24.01.25	19																
21			Kontraktsinngåelse	0 dager	ma 27.01.25	ma 27.01.25	19;20																
22			Søknad rammetillatelse	60 dager	ma 30.12.24	fr 21.03.25	21																
23			Samspill m brukermedvirkning	60 dager	ma 24.03.25	fr 13.06.25	21;22																
24			IG søknad	20 dager	ma 19.05.25	fr 13.06.25	23																
25			Byggestart	0 dager	ma 16.06.25	ma 16.06.25	24																
26			Bygging	540 dager	ma 16.06.25	fr 09.07.27	25																
27			Overtagelse	0 dager	ma 12.07.27	ma 12.07.27	26																
28			Innredning	66 dager	ma 12.07.27	ma 11.10.27	27																



Prosjekt: fremdriftsplan 18.06.1 Dato: on 08.11.23	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			