



Prosjekt:

Gymsal - Skotterud


Tittel:

Bilag E1

Prosjektets hovedfremdriftsplan

C01	Konkurransesgrunnlag	24.05.24	RØ	ØR	ØR	
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent	
Oppdragsgiver:  EIDSKOG KOMMUNE		Utarb. av.:  PROSJEKTRÅD INNLANDET		Antall sider: Side 1 av x		
Prosjekt år:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
2024		G	KF	010	01	C

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser	Halvdel 2, 2024							Halvdel 1, 2025					Halvdel 2, 2025					
								m	j	j	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j	j	a		
1																									
2		Gymsal - Skotterud	274 dager	ma 17.06.24	fr 04.07.25																				
3		Anbud-kontrahering	64 dager	ma 17.06.24	to 12.09.24																				
4		Anbudsfrist, regneperiode	50 dager	ma 17.06.24	fr 23.08.24																				
5		Kontrahering	14 dager	ma 26.08.24	to 12.09.24	4																			
6																									
7		Samspill, prosjektering	60 dager	fr 13.09.24	to 05.12.24																				
8		Samspill for å nå målpris	20 dager	fr 13.09.24	to 10.10.24	5																			
9		Prosjekteringsfase, detaljprosjektering	60 dager	fr 13.09.24	to 05.12.24	5																			
10																									
11		Utførelsesfase	194 dager	ma 07.10.24	fr 04.07.25																				
12		Riving eksisterende gymsal m.m.	14 dager	ma 07.10.24	to 24.10.24																				
13		Utførelsesfase ny gymsal m.m.	150 dager	fr 06.12.24	to 03.07.25	9;12																			
14																									
15		Overlevering	0 dager	fr 04.07.25	fr 04.07.25																				04.07



Prosjekt: Hovedfremdriftsplan G Dato: on 05.06.24	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag fremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			