



Konkurransegrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**K104 Romsdal vgs
E20 Totalentreprise byggeprosjekt**



Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for prosjektet.....	3
3	Milepæler og dagmulkter for totalentreprenør.....	4
4	Tidsfrister for byggherre.....	4
5	Overordnet styringsplan.....	4



1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektgjennomføringen med milepæler som skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan med hoved- og støtteprosesser som prosjektgjennomføringen må forholde seg til.

2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
• Forprosjekt ferdig godkjent	14.10.2014
• Funksjonsprosjekt, tegninger låst for beskrivelse	31.03.2015
• Detaljprosjektering funksjonsbeskrivelser, klar for KS	31.05.2015
• Detaljprosjekt funksjonsbeskrivelse E02 Grunnentreprise og E20 Totalentreprise, ferdig kvalitetssikret, klar for utlegging	15.06.2015
• Rammetillatelse	31.08.2015
• E02 Grunnentreprise, oppstart	21.09.2015
• E20 Totalentreprisetilbud innleveres	21.09.2015
• Kontrahering E20 Totalentreprise, samspillsfase	06.11.2015
• Opsjonsutløsning utførelse, E20 Totalentreprise (opsjon 1)	18.12.2015
• Opsjonsutløsning utførelse, E22 Massivtre	18.12.2015
• Byggestart E20 Totalentreprise	18.01.2016
• Tett råbygg	23.01.2017
• Brukstillatelse-/ferdigattest foreligger	24.11.2017
• Overtakelse fra totalentreprenør	13.12.2017
• Klart til drift, ferdig inventar og utstyr	15.02.2018



3 Milepæler og dagmulkt for totalentreprenør

Milepæler og dagmulkt for totalentreprenør:

Milepæl	Tid	Dagmulktbeløp
• Plan for kvalitetssikring av kontraktsarbeider	04.01.2016	Kr. 5.000/ hverdag
• Søknad om ansvarsrett med kontrollplan • Grunnlag for igangsettingstillatelse (oppdelt)	04.01.2016	Kr. 5.000/ hverdag
• Plan for gjennomføring av kontraktsarbeider (Styringsplan) • Plan for fremdrift av kontraktsarbeider	04.01.2016	Kr. 5.000/ hverdag
• Byggestart	18.01.2016	-
• Tett råbygg	23.01.2017	Kr. 50.000 /hverdag
Oppstart prøvedrift del 1 (testperiode): • Bygg og installasjoner fysisk montert • FDV foreløpig dokumentasjon ferdig • Oppstart funksjonskontroller	09.10.2017	-
• Oppstart byggherres verifikasjon av funksjonskontroller	27.11.2017	-
• All uttesting og simulering ferdig • Oppstart fullskalatester • FDV dokumentasjon ferdig	27.11.2017	Kr. 50.000 /hverdag
• Brukstillatelse-/ferdigattest foreligger	27.11.2017	-
• Overtakelse fra totalentreprenør	13.12.2017	Kr. 150.000/ hverdag
• Oppstart prøvedrift del 2	13.12.2017	-
• Prøvedrift ferdig etter ettårs garantibefaring (12 måneder)	13.12.2018	-

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Totalentreprenør kontrahert for samhandling og samspill	06.11.2015
• Evt. opsjonsutløsning opsjon 1, gjennomføring E20	18.12.2015
• Igangsettingstillatelse fundamentering, gitt	18.01.2016

5 Overordnet styringsplan

Overordnet styringsplan/ foreløpig framdriftsplan, Kfr. vedlegg Bilag E