

Minstevannføring Øvre Kalvvatn

Oppgradering og rehabilitering

VEDLEGG C

FRISTER

Miløpæler.

K Kjøper
L Leverandør
D Bøtelagt miljøpæle, jmf.Vedlegg B, kap 6.

Leverandør	Aktivitet	Dato
L	Sikkerhetsstillelse og forsikringserklæring lagt frem for byggherren.	En uke etter mottatt signert kontrakt
L	Framdriftsplan og bemanningsplan. Kvalitetsplan. HMS- og miljøplan.	En uke etter mottatt signert kontrakt
Alternativ 1		
L, D	Leveranse av luke, leder, lufterør og rør for konusventil på byggeplass.	18.08.2017
L, D	Luke, leder, lufterør og rør for konusventil montert.	05.09.2017
L,D	Leveranse av konusventil og deflektor på byggeplass.	15.10.2017
L, D	Konusventil og deflektor montert.	31.10.2017
L, D	Minstevannføring testet og overlevert.	14.11.2017
Alternativ 2		
L,D	Leveranse av komponenter for minstevannføring på byggeplass.	20.09.2017
L, D	Rør og stengeventil montert.	06.04.2018
L, D	Konusventil/deflektor med styring montert.	06.06.2018
L, D	Minstevannføring testet og overlevert.	10.06.2018

Endelig omforent framdriftsplan vil bli utarbeidet i samråd med leverandørene.