

HOVEDFREMDRIFTSPLAN

ID	Aktiv	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2019												2020												2021												2022											
						1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. halvdel		1. halvdel		2. halvdel																													
						mai	juni	juli	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	juni	juli	aug	sep	okt	nov	des				
1		Samspillkontrakt inngå	185 dager	ma 08.10.18	fr 21.06.19																																																
2		Prekvalifisering utsende og motta	26 dager	ma 08.10.18	ma 12.11.18																																																
3		Prekvalifisere og innstille x deltakere	2 ukr	ti 13.11.18	ma 26.11.18																																																
4		Meddelelse prekvalifiser	1 dag	ti 27.11.18	ti 27.11.18																																																
5		Brev anbudskonkurranse og innstilling	97 dager	on 28.11.18	to 11.04.19																																																
6		Forhandle tilbud og inns	4 ukr	fr 12.04.19	to 09.05.19																																																
7		SAK for innstilling og meddelelse	16 dager	fr 10.05.19	fr 31.05.19																																																
8		Karensperiode	2 ukr	ma 03.06.19	fr 14.06.19																																																
9		Kontraktsinngåelse	1 uk	ma 17.06.19	fr 21.06.19																																																
10																																																					
11		Byggeperiode Kontrakt type 1	789 dager	ma 24.06.19	to 22.09.22																																																
12		Samspillperiode-Brukerr	5 mndr	ma 24.06.19	fr 29.11.19																																																
13		SAK orientering om avrc	4 ukr	ma 02.12.19	fr 27.12.19																																																
14		Termineringsdato	0 dager	fr 27.12.19	fr 27.12.19																																																
15		Totalentreprisekontr avkalle opsjon	30 dager	ma 30.12.19	fr 07.02.20																																																
16		Det.prosjektering-Bruker	6 mndr	ma 10.02.20	fr 14.08.20																																																
17		Byggeperiode skole + STOLT	16 mndr	on 20.05.20	ti 21.09.21																																																
18		Riving del 1	30 dager	on 01.04.20	ti 12.05.20																																																
19		Overtakelsesbefaring 1	1 dag	on 22.09.21	on 22.09.21																																																
20		Innflytting-møblering Skole+STOLT	15 dager	to 23.09.21	on 13.10.21																																																
21		Riving del 2 - eks. gyms	20 dager	to 14.10.21	on 10.11.21																																																
22		Byggeperiode Idrettsh	40 ukr	to 11.11.21	on 07.09.22																																																
23		Rehabilitering Svømmeh	25 ukr	to 11.11.21	on 04.05.22																																																
24		Overtakelse svømmehal	1 dag	to 05.05.22	to 05.05.22																																																
25		Overtakelsesbefaring Idretshall	1 dag	to 08.09.22	to 08.09.22																																																
26		Innflytting-møblering Idretshall	2 ukr	fr 09.09.22	to 22.09.22																																																
27		Rivning eks. gymsal og utomhusarbeider etter demontering brakke moduler. Feil årstid	25 dager	to 28.10.21	on 01.12.21																																																
28		Modulbygg anskaffe, montere & rive	848 dager	ma 04.06.18	on 24.11.21																																																
29		Konkurransegrunnlag	8 ukr	ma 04.06.18	fr 17.08.18																																																
30		Kvalitetssjekke konkurransegrunnlaget	15 dager	ma 20.08.18	fr 07.09.18																																																
31		Konkurranse utlysning	6 ukr	ma 03.12.18	fr 11.01.19																																																
32		Innstille	4 ukr	ma 14.01.19	fr 08.02.19																																																
33		SAK for innstilling	4 ukr	ma 11.02.19	fr 08.03.19																																																
34		Karensperiode	2 ukr	ma 11.03.19	fr 22.03.19																																																
35		Produsere og levere	8 mndr	ma 25.03.19	fr 22.11.19																																																
36		Tilpasse gymbygg/SFO	25 dager	on 13.11.19	ti 17.12.19																																																
37		Montere og tilkople brakkerigg	8 ukr	ma 25.11.19	fr 17.01.20																																																
38		Innrede brakkerigg	4 ukr	ma 20.01.20	fr 14.02.20																																																
39		Overtakelse brakkerigg	1 dag	ma 17.02.20	ma 17.02.20																																																
40		Innflytting	2 ukr	ti 18.02.20	ma 02.03.20																																																
41		Flytting til gymbygget	2 ukr	ti 18.02.20	ma 02.03.20																																																
42		Utflytting	2 ukr	to 14.10.21	on 27.10.21																																																
43		Demontering brakker	4 ukr	to 28.10.21	on 24.11.21																																																

Hovedfremdriftsplan Prosjekt: Hovedfremdriftsplan okt Dato: ma 08.10.18	Aktivitet		Prosjektsammendrag		Inaktiv milepæl		Manuell sammendragsfremheving		Tidsfrist	
	Deling		Eksterne aktiviteter		Inaktivt sammendrag		Manuelt sammendrag		Fremdrift	
	Milepæl		Ekstern milepæl		Manuell aktivitet		Bare start		Manuell fremdrift	
	Sammendrag		Inaktiv aktivitet		Bare varighet		Bare slutt			