

3 DOKUMENTASJON OG TILTAK:							
PROSJEKTBESKRIVELSE:							
PROSJEKT:	Voss næringspark Istad		FORMÅL:	Byggherren sin overordna risikoanalyse			
STED:	Voss kommune		PROSJEKTINFO IFT HMS:	Voss næringspark Istad, byggetrinn 2			
DATO:	15.03.2019						
UTARBEIDET AV :	Bjarne Løne, Jakob Håheim, Rafael Trevino		GRUNNLAGSDATA:	Byggeplan			
PRIORITETSLISTE	ÅRSAK/FORUTSETNINGER	R=KxS	RISIKOREDUSERENDE TILTAK		ANSVAR	FRIST	OK / dato?
L2 VA røyrlegging Utrasing/ nedfall av massar, rasing i grøft	Djupe grøfter	75	Plassering massar, grøftesikring				
J8 Arbeid som inneber risiko for forureinsing av vatn Vatn forureining	Olje diesel søl	75	Lagring, kontroll av maskiner, oljelenser, absol				
E3 Arbeid nært høgspentlynjer og lavspent installasjoner Kontakt med straumførande ledning	Manglande fråkopling av straum	75	SJA. Entreprenør har ansvaret for å følgje Voss Energi sine restriksjonar iht. arbeider ved straumførande anlegg. Entreprenør er ansvarleg for kabelpåvisning.				
D5 Boring - Sprengningsarbeid Steinsprang/ras	Manglade dekking	75	Krav til defkking nær byggg og konstruksjonar. Varslingsrutinar, sprengningsplan				
A3 Skogrydding Kontakt med straumførande ledning	Nær straumførande leidning. Manglande fråkopling av straum	75	SJA. Entreprenør har ansvaret for å følgje Voss Energi sine restriksjonar iht. arbeider ved straumførande anlegg. Entreprenør er ansvarleg for kabelpåvisning.				
L6 VA røyrlegging Fall med farleg reiskap, motorsag,boreutstyr	Djupe grøfter	50	Plassering massar, grøftesikring				
G7 Graving/uttrauing av massar Klemfare/ løftearbeid og elemetarbeid. Fallande gjenstandar	Feil utstyr	50	SJA. Bruke sikkerhetsgodkjent og vedlikehaldt løfteutstyr. Verneutstyr. Avsperring av områder kor løfting foregår.				
L8 VA røyrlegging Vatn forureining	Olje diesel søl	30	Lagring, kontroll av maskiner, oljelenser, absol				
I7 Arbeid i industri/bustadområde Klemfare/ løftearbeid og elemetarbeid. Fallande gjenstandar	Feil utstyr	30					
I4 Arbeid i industri/bustadområde Påkjørsel arbeidstakar/ trafikant/ fotgjengar)	Personell i byggeområde	30					
G2 Graving/uttrauing av massar Utrasing/ nedfall av massar, rasing i grøft	Ustabile grøfteskråningar, arbeider på grøftekant	30					
F7 Tørrmuring/støttmuring Klemfare/ løftearbeid og elemetarbeid. Fallande gjenstandar	Feil utstyr/uoppmerksomheit	30	SJA. Bruke sikkerhetsgodkjent og vedlikehaldt løfteutstyr. Verneutstyr. Avsperring av områder kor løfting foregår.				
C4 Massetransport i og langs offentlig veg Påkjørsel arbeidstakar/ trafikant/ fotgjengar)	Uvedkommande i anleggsområde	30					
L5 VA røyrlegging Steinsprang/ras	Djupe grøfter	25					
K5 Fjellsikring Steinsprang/ras	Ustabile masser	25					
K2 Fjellsikring Utrasing/ nedfall av massar, rasing i grøft	Ustabile massar	25					
F2 Tørrmuring/støttmuring Utrasing/ nedfall av massar, rasing i grøft	Arbeid i høgden	25					
B3 Arbeid i og med byggegrop/grøft Kontakt med straumførande ledning	Nær straumførande leidning. Manglande fråkopling av straum	25					
L7 VA røyrlegging Klemfare/ løftearbeid og elemetarbeid. Fallande gjenstandar	Feil utstyr	20					
L1 VA røyrlegging Fall til lågare nivå.	Djupe grøfter	20					
K7 Fjellsikring Klemfare/ løftearbeid og elemetarbeid. Fallande gjenstandar	Feil utstyr	20					
K6 Fjellsikring Fall med farleg reiskap, motorsag,boreutstyr	Uoppmerksomheit, glatt undergang, manglande/dårleg verneutstyr	20					
H2 Arbeid på tipp (masse dep.) Utrasing/ nedfall av massar, rasing i grøft	Ustabile masser	20					
H1 Arbeid på tipp (masse dep.) Fall til lågare nivå.	Uoppmerksomheit, glatt undergang, manglande/dårleg verneutstyr	20					
F5 Tørrmuring/støttmuring Steinsprang/ras	Usabilt berg	20					
D2 Boring - Sprengningsarbeid Utrasing/ nedfall av massar, rasing i grøft	Ustabile massar	20					
A6 Skogrydding Fall med farleg reiskap, motorsag,boreutstyr	Uoppmerksomheit, glatt undergang, manglande/dårleg verneutstyr	20					

3 DOKUMENTASJON OG TILTAK:											
PROSJEKT											
PROSJEKTBEKRIVELSE:											
PROSJEKT:			Voss næringspark Istad			FORMÅL:		Byggherren sin overordna risikoanalyse			
STED:			Voss kommune			PROSJEKTINFO IFT HMS:		Voss næringspark Istad, byggetrinn 2			
DATO:			15.03.2019								
UTARBEIDET AV :			Bjarne Løne, Jakob Håheim, Rafael Trevino			GRUNNLAGSDATA:		Byggeplan			
PRIORITETSLISTE			ÅRSÅK/FORUTSETNINGER			R=KxS	RISIKOREDUSERENDE TILTAK		ANSVAR	FRIST	OK / dato?