

ID		Aktivitetst	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021	Halvdel 2, 2021	Halvdel 1, 2021
1			Konkurransfase	65 dager?	on 03.02.21	ti 04.05.21															
2			Kunngjøring konkurranse	1 dag	on 03.02.21	on 03.02.21															
3			Frist for forespørsel om deltakelse/prekvalifisering	0 dager	ma 08.03.21	ma 08.03.21															
4			Evaluering søknad om prekvalifisering	8 dager	ma 08.03.21	on 17.03.21															
5			Meddelelse av prekvalifisering	0 dager	to 18.03.21	to 18.03.21	4														
6			Frist for begjæring om midlertidig forføyning	15 dager	to 18.03.21	on 07.04.21	5														
7			Tilbudsperiode	34 dager	to 18.03.21	ti 04.05.21	5														
8			Tilbudsfrist	1 dag?	ti 04.05.21	ti 04.05.21	7														
9			Evaluering og kontrakt	89 dager	on 05.05.21	ti 07.09.21															
10			Evaluering tilbud, intervjuer og eventuelle forhandlinger	78 dager	on 05.05.21	fr 20.08.21	8														
11			Kunngjøring valgt leverandør	1 dag	ma 23.08.21	ma 23.08.21															
12			Karensperiode	10 dager	ti 24.08.21	ma 06.09.21	11														
13			Inngåelse kontrakt samspillsfase	0 dager	ti 07.09.21	ti 07.09.21	12														
14			Fase 0 og 1 Samspillsfase	325 dager	ti 07.09.21	ma 05.12.22															
15			Fase 0 Konseptutvikling - skisseprosjekt (2 alternativer)	78 dager	ti 07.09.21	to 23.12.21	13														
16			Fase 1 Konseptbearbeiding - forpros	196 dager	on 02.02.22	on 02.11.22															
17			Omforent forprosjekt og kontraktss	23 dager	to 03.11.22	ma 05.12.22	16														
18			Byggesak og politisk godkjenning	142 dager	ma 16.01.23	ti 01.08.23															
19			Politisk beslutning om igangsetting og godkjenning forprosjekt	5 dager	ma 16.01.23	fr 20.01.23															
20			Rammesøknad/tillatelse - Igangsettingstillatelse	130 dager	on 01.02.23	ti 01.08.23															
21			Rivesøknad/tillatelse	20 dager	ma 06.03.23	fr 31.03.23															
22			Fase 2 Detaljprosjektering og produks	766 dager	ma 02.01.23	ma 08.12.25															
23			Detaljprosjektering leverandør (anta	262 dager	ma 02.01.23	ti 02.01.24															
24			Riving eksisterende bygg (tidligst, avh. ferdigstillelse Åsane)	85 dager	ti 11.04.23	lø 05.08.23															
25			Byggeperiode	546 dager	ma 07.08.23	ma 08.09.25	24														
26			Sluttfase, innregulering og testing	65 dager	ti 09.09.25	ma 08.12.25	25														
27			Fase 3 Overlevering og prøvedrift	269 dager	ti 09.12.25	fr 18.12.26															
28			Overtakelse	7 dager	ti 09.12.25	on 17.12.25	26														
29			Prøvedrift	262 dager	to 18.12.25	fr 18.12.26	28														

Prosjekt: Midtbygda Hovedfrem
Dato: to 28.01.21

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag











Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl


Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet











Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Eksterne aktiviteter











Ekstern milepæl


Tidsfrist

Fremdrift

Manuell fremdrift









Side 1