



BERGEN
KOMMUNE

BYMILJØETATEN

Prosjekt : Generalentreprise Lekeplassutforming i by 2021

Bilag 3 Vedlegg 7 Hovedfremdriftsplan

14.06.2021		NOR0006-2021 - Overordnet fremdriftsplan			
Aktivitetsnr.	Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt	
0.	NOR0006-2021 - Overordnet fremdriftsplan	567 dager	15.03.2021	03.10.2022	
1.	Anskaffelse				
1. 1	Publisering (BME)	1 dag	15.03.2021	16.03.2021	
1. 2	Utarbeidelse av tilbud (entreprenør)	34 dager	16.03.2021	19.04.2021	
1. 3	Evaluering (BME)	30 dager	20.04.2021	20.05.2021	
1. 4	Tildeling og karenstid (BME)	13 dager	21.05.2021	03.06.2021	
2.	Oppstart	19 dager	14.06.2021	03.07.2021	
2. 1	Gjennomgang og justeringer av elemeter, parkutstyr, elektro mm før bestilling (alle)	11 dager	14.06.2021	25.06.2021	
2. 2	Utarb. og omsøke arbeidsvarsling (entreprenør)	11 dager	21.06.2021	02.07.2021	
2. 3	Bestille lekeplassutstyr mm (entreprenør)	5 dager	28.06.2021	03.07.2021	
3.	Utførelse (oppstartsdato kan justeres av entr., mens sluttdato er fastlagt. Entr. detaljerer i egne fremdriftsplaner)	413 dager	16.08.2021	03.10.2022	
3. 1	Fanatorget	193 dager	16.08.2021	25.02.2022	
3. 2	Skjoldsstølen	201 dager	01.12.2021	20.06.2022	
3. 3	Sudmannsvei lekeplass	201 dager	01.12.2021	20.06.2022	
3. 4	Løvestaklien sti	155 dager	01.05.2022	03.10.2022	

Rev nr.2 : 14.06.2021