

[illegible]



D	Aktivitetsnavn	Varighe	Start	Slutt	Foregående Navn på aktivitet/ressurser	Entrepri																												
							s	o	n	d	2022 Halvdel 1, 2022					Halvdel 2, 2022					2023 Halvdel 1, 2023					Halvdel 2, 2023					2024 Halvdel 1,			
90	Øst fasade	703 dager	ma 01.01.18	on 30.09.20																														
91	Kleristorievinuer 1 mann 3mnd inne ute+ innsetting	69 dager	ti 04.01.22	fr 08.04.22																														
92	Kleristorievinduer montering	20 dager	ma 20.06.22	ma 08.08.22																														
93	Kapellet (ukjent omfang) 1210T beregnet	154 dager	on 01.11.23	ma 03.06.24																														
94	E07 Malerarbeider	90 dager	ma 03.10.22	on 15.02.23																														
95	Innvendige malerarbeider	90 dager	ma 03.10.22	on 15.02.23																														
96	Takverk over skipet	50 dager	ma 03.10.22	fr 09.12.22																														
97	Takverk sideskipene	20 dager	ma 12.12.22	on 18.01.23	96																													
98	Musikerloft, evtnt forhall himling	20 dager	to 19.01.23	on 15.02.23	97																													
99	Krypten og annet	15 dager	to 19.01.23	on 08.02.23	97																													
100	E08 Stillasarbeider Alustar	699 dager	ti 01.10.19	to 22.09.22																														
111	E09 Elektro Rogaland Elektro	639 dager	ti 01.09.20	to 01.06.23																														
112	Rigg strøm og belysning innvendig (løpende arbeid ved behov)	10 dager	ma 28.09.20	fr 09.10.20																														
113	Demontasje av eksisterende kabler og utstyr oppstart	30 dager	ma 07.09.20	fr 16.10.20																														
114	Teknisk rom, prov og fordelinger	30 dager	ti 01.03.22	on 20.04.22																														
115	Føringsveier krypt	20 dager	fr 18.02.22	to 17.03.22	37																													
116	Føringsveier korloft	40 dager	on 02.03.22	to 05.05.22																														
117	Musiker rom føringsveier	30 dager	ti 29.03.22	on 18.05.22	44																													
118	Føringer i fyllmasser	10 dager	ma 21.06.21	fr 02.07.21	18																													
119	Nytt annlegg kabel føringer oppstart	60 dager	ti 01.03.22	on 01.06.22																														
120	Lynvern anlegg tak (løpende arbeider følger takarbeider)	20 dager	fr 12.08.22	to 08.09.22	196																													
121	Montasje av utstyr/ test mm	100 dager	on 04.01.23	to 01.06.23																														
122	E10 Sceneteknikk prosjektert desember 21	217 dager	fr 17.09.21	ma 29.08.22																														
128	E11 SD anlegg prosjektert januar 2022	31 dager	on 02.11.22	on 14.12.22																														
131	E12 Ventilasjon	466 dager	ti 01.09.20	ma 12.09.22																														
132	Deomontasje eksisterende anlegg	30 dager	ti 01.09.20	ma 12.10.20																														
133	Montasje nytt rør opplegg (oppstart deler av annlegg)	50 dager	ma 02.05.22	ma 01.08.22	27																													
134	Montasje anlegg teknisk rom	30 dager	ti 02.08.22	ma 12.09.22	133																													
135	E13 Rørlegger Torgeresen	722 dager	ti 01.09.20	on 18.10.23																														
136	Demontasje av eksisterende rør anlegg, div prov	30 dager	ti 01.09.20	ma 12.10.20																														
137	Demontering av røranlegg i grunn før masse fylling	20 dager	ma 03.05.21	fr 28.05.21																														
138	Varme rør i fyllmasser	15 dager	ma 21.06.21	ma 02.08.21	18																													
139	Varmeanlegg gulv skip silencio inkl rør	50 dager	ma 03.10.22	fr 09.12.22																														
140	Vameanlegg gulv kor Silencio inkl rør	30 dager	ma 20.03.23	ti 09.05.23	37AS+																													
141	Røranlegg musikk rom	20 dager	to 21.04.22	on 18.05.22	44AS+																													
142	Montasje rør anlegg generelt vannforsyninger pumper mm	100 dager	ma 06.06.22	ma 14.11.22																														
143	Utstyrs leveranse/ montasjer	100 dager	on 10.05.23	on 18.10.23	140																													
144	E14 Slukkeanlegg Sprinkler Vest AS	503 dager	ma 14.06.21	fr 01.09.23																														
151	E15 Konservering historisk inventar AMUIS	832 dager	ma 06.01.20	ti 15.08.23																														
164	E16 Byggrensjøring AB Solutions	800 dager	ma 04.05.20	fr 27.10.23																														
166	E17 Blyglassvinduer	135 dager	ti 04.01.22	to 11.08.22	AMUIS																													
167	Restaureringsarbeider blyglass oppstart	5 dager	ti 04.01.22	ma 10.01.22																														
168	Restaurering	110 dager	ti 11.01.22	on 22.06.22	167																													
169	Montering	20 dager	to 23.06.22	to 11.08.22	168																													
170	E18 Utomhusarbeider prosjektert januar 22	80 dager	ma 01.05.23	ma 11.09.23																														