

ID	Aktivitetsnr.	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1	0.	V3_17.04.2022	26,8 måneder	15.02.2021	01.05.2023
2	1.	Prosjektutvikling	21,3 måneder	15.02.2021	15.11.2022
3	1. 1	Overordnet tilnærming - faseplan	59,0 dager	15.02.2021	15.04.2021
4	1. 2	Skisseprosjekt / PRO	115,0 dager	06.12.2021	31.03.2022
5	1. 3	For,- og detaljprosjekt / SAMSPILL	92,0 dager	15.08.2022	15.11.2022
6					
7	2.	Anskaffelser utredning	5,6 måneder	01.09.2021	15.02.2022
8	2. 1	Anskaffelse utredning og medvirkning	83,0 dager	01.09.2021	23.11.2021
9	2. 2	Anskaffelse prøveborring	31,0 dager	15.01.2022	15.02.2022
10	2. 3	Markedsdialog ENT (mulig samspill?)	18 dager	24.01.2022	11.02.2022
11					
12	3.	Eiendom	10,7 måneder	15.01.2022	01.12.2022
13	3. 1	Bergen Havn, Bergen Parkering AS m.fl	75,0 dager	15.01.2022	31.03.2022
14	3. 2	Bestille oppsigelse av p-avtale EBE	36,0 dager	25.04.2022	31.05.2022
15	3. 3	Oppsigelsestid Bergen Parkering AS	6,1 måneder	01.06.2022	01.12.2022
16					
17	4.	Gjennomføringsvedtak	10,1 måneder	01.05.2021	28.02.2022
18	4. 1	Overordnet GV- sammenslåing bud.post	303,0 dager	01.05.2021	28.02.2022
19	4. 2	<Aktivitet 2>			
20	4. 3	<Aktivitet 3>			
21					
22	5.	Interne avklaringer	1,9 måneder	01.02.2022	31.03.2022
23	5. 1	Trafikale forhold	58,0 dager	01.02.2022	31.03.2022
24	5. 2	Planmessige forhold ink. strategier	58,0 dager	01.02.2022	31.03.2022
25	5. 3	Kulturminnefaglige forhold	58,0 dager	01.02.2022	31.03.2022
26	5. 4	Byromsfaglige forhold	58,0 dager	01.02.2022	31.03.2022
27					
28	6.	Byggesak	6,8 måneder	10.05.2022	01.12.2022
29	6. 1	Rammesøknad	119,0 dager	10.05.2022	06.09.2022
30	6. 2	Detaljtekniske planer VEG/ VA , tiltaksplan	5,1 måneder	10.05.2022	10.10.2022
31	6. 3	Igangsettingstillatelse	1,0 måned	01.11.2022	01.12.2022
32					
33	7.	Anskaffelse - entreprise	3,2 måneder	01.04.2022	07.07.2022
34	7. 1	Grunnlag og KS	38,0 dager	01.04.2022	09.05.2022
35	7. 2	Publikasjon		09.05.2022	09.05.2022
36	7. 3	Evaluering, tildeling og karenstid	1,0 måned	07.06.2022	07.07.2022
37					
38	8.	Bygging - entreprise	5,0 måneder	01.12.2022	01.05.2023
39	8. 1	Tidsplan detaljeres av ENT	151,0 dager	01.12.2022	01.05.2023
40	8. 2	<Aktivitet 2>			
41	8. 3	<Aktivitet 3>			
42					
43	9.	Gennerell tapt tid i et prosjekt	1,5 måneder	15.11.2022	01.06.2023
44	9. 1	Prosjektutviklingsfase (Fase 1)	0,5 måneder	15.11.2022	01.12.2022
45	9. 2	Utførelsesfase (Fase 2)	1,0 måneder	01.05.2023	01.06.2023
46	9. 3	<Aktivitet 3>			
47					
47	10.	Overdragelse drift/vedlikehold	0,7	01.06.2023	22.06.2023
49	10. 1	Parkdrift, Veidrift, Veibelysning, Bypatrulje	0,5	01.06.2023	15.06.2023
50	10. 2	Overlevering ENT	0,2	16.06.2023	22.06.2023
51	10. 3	Ferdigattest	0,7	01.06.2023	22.06.2023
52					