

	I n	PNS	A k	Aktivitetsnavn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldende varighet	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
								H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1		1		Etablere prosjekt	01.04.2022	01.04.2022	1 dag												
2		2		Bearbeiding av valgt konsept	04.04.2022	20.10.2022	114 dager												
3		2.1		Utarbeidelse av konkurransedokument	04.04.2022	20.10.2022	114 dager												
4		3		Konkurranse	15.12.2022	22.03.2023	65 dager												
5		3.1		Totalentreprise med løsningsforslag	15.12.2022	14.02.2023	39 dager												
6		3.2		Evaluering	15.02.2023	28.02.2023	10 dager												
7		3.3		Karensperiode	01.03.2023	14.03.2023	10 dager												
8		3.4		Gjennomføringsvedtak	15.03.2023	21.03.2023	5 dager												
9		3.5		Kontrahering	22.03.2023	22.03.2023	1 dag												
10		4		Forprosjekt	22.03.2023	19.10.2023	121 dager												
11		4.1		Konseptutvikling	23.03.2023	31.05.2023	40 dager												
12		4.2		Brukermedvirkning	22.03.2023	30.05.2023	40 dager												
13		4.3		Forprosjektrapport	01.06.2023	28.06.2023	20 dager												
14		4.4		IG innvendige arbeider - sosial sone	08.05.2023	31.05.2023	15 dager												
15		4.5		Rammesøknad og IG	01.06.2023	19.10.2023	80 dager												
16		5		Detaljprosjekt	29.06.2023	21.09.2023	40 dager												
17		5.1		Detaljprosjektering	29.06.2023	21.09.2023	40 dager												
18		6		Produksjon	12.06.2023	11.04.2025	413 dager												
19		6.1		Gjennomføring innvendige arbeid - sosial sone	12.06.2023	11.08.2023	24 dager												
20		6.2		Gjennomføring	20.10.2023	11.04.2025	340 dager												
21		6.3		Mekanisk ferdigstillelse	28.06.2024	28.06.2024	1 dag												
22		6.4		Sluttfase	01.08.2024	28.11.2024	86 dager												
23		6.5		Overlevering til drift	29.11.2024	29.11.2024	1 dag												
24		7		Overlevering til bestiller	02.01.2025	02.01.2025	1 dag												
25		8		Prøvedrift	03.01.2025	05.01.2026	223 dager												