

Vedlegg 2 – fremdriftsplan

Fremdriftsplan er å betrakte som grov og foreløpig, og vil være gjenstand for justeringer i henhold til prosjektering og søknader.

	Trondheim katedralskole - fremdrift midlertidige paviljonger							
	apr.23	mai.23		jun.23		jul.23		aug.23
Rammesøknad								
Evaluering/tildeling								
Prosjektering/optimalisering (eventuell 1-trinnssøknad)								
Klargjøring infrastruktur								
Oppstart paviljonger								
Montasje paviljonger/komplettering								
Innflytting/BH-komplettering								
Skolestart								