

Prosjekt:

Totalentreprise – Renovering av Bygg 2

Tittel:

E Frister og dagmulkter

01	For konkurranse	23.8.2024	CVE	KBJ
Rev	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarbeidet/endret	Godkjent

Innhold

E.1 Frister	3
E.2 Dagmulker	3
E.2.1 Dagmulktens størrelse.....	3
E.3 Tentativ fremdriftsplan	3

E.1 Frister

Beskrivelse	Dato	Dagmulkbelagt
Signert kontrakt	Kontraktsignering (KT)	
Beslutnings- og fremdriftsplan	KT + inntil 14 dager	
Oppstart byggeprosjekt	09.12.24	
Oppstart prøvedrift	12.05.25	
Ferdigbefaring	20.06.25	
Overtakelsesforretning	23.06.25	X
Komplett FDV leveranse	4 uker før overtakelse	X

Datoer kan bli korrigert etter avtale ved signering av kontrakt, og utarbeidelse av endelig fremdriftsplan.

E.2 Dagmulkter

Frister som er dagmulkbelagt er angitt i tabell over i punkt E.1.

E.2.1 Dagmulkstens størrelse

Dagmulkter skal være i henhold til NS8407 pkt. 40.3

E.3 Tentativ fremdriftsplan

Følgende frister gjelder for prosjektet.

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Nov	Dec	Qtr 1, 2025	Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2025	Apr	May	Jun
1	Signert kontrakt	0 days	Thu 07.11.24	Thu 07.11.24	◆ 07.11									
2	Beslutnings- og fremdriftsplan	10 days	Thu 07.11.24	Wed 20.11.24	■									
3	Oppstart byggeprosjekt	0 days	Mon 09.12.24	Mon 09.12.24			◆ 09.12							
4	Byggetid	111 days	Mon 09.12.24	Mon 12.05.25			■							
5	Oppstart prøvedrift	30 days	Mon 12.05.25	Fri 20.06.25									■	
6	Komplett FDV leveranse	0 days	Mon 26.05.25	Mon 26.05.25										◆ 26.05
7	Overlevering/Ferdigbefaring	0 days	Mon 23.06.25	Mon 23.06.25										◆

Datoer kan bli korrigert etter avtale ved signering av kontrakt, og utarbeidelse av endelig fremdriftsplan.