



Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

Totalentreprise

<konkurranse med forhandling>

<Under terskelverdi>



Innhold

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Generelt..... | 3 |
| 2 | Tidsplan, milepæler for prosjektet..... | 3 |
| 3 | Milepæler og dagmulkter for totalentreprenør..... | 3 |
| 4 | Tidsfrister for byggherre..... | 4 |
| 5 | Overordnet styringsplan..... | 4 |



1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektgjennomføringen med milepæler som skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan med hoved- og støtteprosesser som prosjektgjennomføringen må forholde seg til.

2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

| Milepæl | Tid |
|--|------------|
| • Rammetillatelse gitt | 30.04.2014 |
| • Totalentreprenør kontrahert | 28.05.2014 |
| • Oppstart rehabilitering eksisterende bygg | 04.08.2014 |
| • Oppstart riving | 01.09.2014 |
| • Oppstart grunnarbeider | 01.10.2014 |
| • Byggestart nytt tilbygg | 15.10.2014 |
| • Brukstillatelse-/ferdigattest foreligger | 01.07.2015 |
| • Overtakelse fra totalentreprenør | 01.07.2015 |
| • Overlevering etter prøvedrift, tekniske anlegg | 01.12.2015 |

3 Milepæler og dagmulker for totalentreprenør

Milepæler og dagmulker for totalentreprenør:

| Milepæl | Tid | Dagmulktseløp |
|--|------------|---------------------|
| • Plan for kvalitetssikring av kontraktsarbeider | 20.08.2014 | |
| • Plan for fremdrift av kontraktsarbeider | 10.06.2014 | |
| • Detaljprosjektering oppstart | 28.05.2014 | |
| • Igangsettingstillatelse riving og rehab. gitt | 23.06.2014 | |
| • Igangsettingstillatelse grunnarbeid gitt | 20.08.2014 | |
| • Igangsettingstillatelse bygging nytt tilbygg | 20.08.2014 | |
| • Oppstart rehabilitering | 04.08.2014 | |
| • Byggestart nytt tilbygg | 15.10.2014 | |
| • Komplette FDV- dokumentasjon | 10.06.2015 | NOK 3.000,- |
| • Overtakelse fra totalentreprenør, brukstillatelse-/ferdigattest, | 01.07.2015 | 1 ‰ av kontraktssum |
| • Oppstart prøvedrift | 01.09.2015 | NOK 5.000,- |
| • Prøvedrift ferdig | 01.12.2015 | NOK 5.000,- |



4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

| Aktivitet | Frist |
|---|------------|
| • Totalentreprenør kontrahert | 28.05.2014 |
| • Byggherregodkjenning og finansiering som muliggjør byggestart | 28.05.2014 |
| • Rammetillatelse gitt | 30.04.2014 |

5 Overordnet styringsplan

Overordnet styringsplan), Kfr. vedlegg