



**Møre og Romsdal
fylkeskommune**

Konkurransegrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**Totalentreprise for miljøsanering og rivningsarbeider
ved Romsdal videregående skole**



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

Bilag C Totalentreprise for miljøsanering og rivningsarbeider

Dato: 04.02.2015

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Dagmulker for totalentreprenør	3



Prosjekt K104 Romsdal videregående skole

Bilag C Totalentreprise for miljøsanering og rivningsarbeider

Dato: 04.02.2015

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektgjennomføringen.

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
• Rammetillatelse gitt	20.04.2015
• Totalentreprenør rivning kontrahert	24.04.2015
• Oppstart rivning bygg C, D og H	11.05.2015
• Ferdigstillelse rivning bygg C, D og H	31.08.2015
• Eventuell utløsning av opsjon	September 2017, med forbehold om at framdriften er på planen.
• Oppstart rivning bygg A og B	Januar 2018 (foreløpig)
• Ferdigstillelse rivning bygg A og B	April 2018

2 Dagmulkter for totalentreprenør

Dagmulkter for totalentreprenør:

Milepæl	Tid	Dagmulktbeløp
• Ferdigstilling rivning bygg C, D og H	31.08.2015	Iht NS 8407
• Ferdigstilling rivning bygg A og B	April 2018	Iht NS 8407