



Konkurransegrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**K104 Romsdal vgs
E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur**



Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for prosjektet.....	3
3	Milepæler og dagmulker for grunntreprenør	3
4	Tidsfrister for byggherre.....	3
5	Overordnet styringsplan.....	3



1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjektgjennomføringen med milepæler som skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan med hoved- og støtteprosesser som prosjektgjennomføringen må forholde seg til.

2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
E02 tilbudsfrist	21.08.2015
E02 Grunnentreprise, kontrahering	Uke 38
E02 Grunnentreprise, oppstart	21.09.2015
E20 tilbudsfrist	21.09.2015
Byggestart E20 Totalentreprise	18.01.2016
Tiltransport E02 (kontraktsdel avsluttes)	18.01.2016

3 Milepæler og dagmulkt for grunnentreprenør

Milepæler og dagmulkt for grunnentreprenør:

Milepæl	Tid	Dagmulktbeløp
Ferdig kontrakt del 1	17.01.2016	1,0 ‰ (NS8405)
Ferdig kontrakt del 2	15.05.2015	1,0 ‰ (NS8405)

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist

5 Overordnet styringsplan

Overordnet styringsplan/ foreløpig framdriftsplan, Kfr. vedlegg Bilag E