



Konkurransegrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

**K104 Romsdal vgs
Prosjektering av E70 Utomhusarbeider**



Dato: 24.10.2016

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for prosjektet.....	3
3	Milepæler og dagmulker for totalentreprenør	4
4	Tidsfrister for byggherre	4
5	Overordnet styringsplan.....	4



Dato: 24.10.2016

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjekteringen og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert fremdriftsplan for prosjekteringsarbeidet. Milepæler skal være styrende for gjennomføringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan med hoved- og støtteprosesser.

2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
Område øst:	
• Forprosjekt godkjent – område øst	03.02.2017
• Detaljprosjektering av overvannssystem – område øst	24.02.2017
• Detaljprosjektering av belyningsanlegg – område øst	24.02.2017
• Detaljprosjektering av støttemurer og trapper – område øst	24.02.2017
• Detaljprosjektering inkl. tilbudsgrunnlag, for alle overflater, belegning, beplantning mv – område øst	24.03.2017
• Detaljprosjektering møblering, benker, sykkelstativer, skilting mv – område vest	24.03.2017
• Utførelse ved egen kontrakt E70 – ferdigstillelse inkl. skilting og møblering – område øst	06.10.2017
Område vest:	
• Forprosjekt framlegges for godkjenning – område vest	26.06.2017
• Godkjenning av forprosjekt, samt beslutning om detaljprosjektering utomhusanlegg – område vest	10.08.2017
• Detaljprosjektering overvannssystem – område vest	18.12.2017
• Detaljprosjektering belyningsanlegg – område vest	18.12.2017
• Detaljprosjektering av støttemurer og trapper – område vest	18.12.2017
• Detaljprosjektering inkl. tilbudsgrunnlag, for alle overflater, belegning, beplantning mv – område vest	18.12.2017
• Detaljprosjektering møblering, benker, sykkelstativer, avfallshåndtering, skilting mv – område vest	18.12.2017
• Utførelse ved egen kontrakt E71 – ferdigstillelse av område vest, inkl. skilting og møblering	10.08.2018



Dato: 24.10.2016

3 Milepæler og dagmulkt for rådgiver

Milepæler og dagmulkt:

Milepæl	Tid	Dagmulktbeløp
Område øst:		
• Forprosjekt levert – område øst	27.01.2017	Kr. 5.000/ hverdag
• Detaljprosjektering av overvannsystem, belyningsanlegg, støttemurer/trapper mv., inkl. tilbudsgrunnlag – område øst	24.02.2017	Kr. 5.000/ hverdag
• Detaljprosjektering inkl. tilbudsgrunnlag, for alle overflater, belegning, beplantning mv – område øst	24.03.2016	Kr. 5.000/ hverdag
Område vest:		-
• Forprosjekt framlegges for godkjenning – område vest	26.06.2017	Kr. 5.000/ hverdag
• Detaljprosjektering inkl. tilbudsgrunnlag, for alle fag klar for utsendelse	18.12.2017	Kr. 5.000/ hverdag

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Rådgiver kontrahert og klart for prosjektering	02.01.2017
• Forprosjekt godkjent – område øst	03.02.2017
• Forprosjekt godkjent – område vest	10.08.2017

5 Overordnet styringsplan

Det foreligger overordnet styringsplan som kan benyttes til videre planlegging av rådgivers aktiviteter.