



U1950 Holen Skole – Overordnet fremdriftsplan

Innhold

Generelt.....	1
Overordnet fremdrift	1

Generelt

Bergen Kommune presiserer at overordnet fremdrift er etablert som et forslag. Det er satt frister i *Konkurransegrunnlagets del II - Oppdragsbeskrivelse* som er absolutt. TE skal fremlegge detaljert fremdriftsplan basert på overordnet fremdriftsplan samt *Konkurransegrunnlagets del II – Oppdragsbeskrivelse* punkt B.3.2.

Overordnet fremdrift

Aktivitetsnavn	Ferdigstilt/Frist
Reguleringsplan godkjent.	Uke 48 2018
Rammetillatelse og IG for riving samt kryss Kringsjøveien/Øvre Holen	Uke 12 2019
Anskaffelse/Kontraktsinngåelse riving	Ca. uke 40 2018
Innlevering av Totalentreprenørs miljøplan	10 uker fra kontraktsinngåelse
Omforent fremdriftsplan fastsatt	4 uker etter kontraktsinngåelse
Oppstart rivningsarbeider	Uke 12 2019
Riving Fase1 og 2 samt veibygging og opparbeidelse byggetomt fullført	Uke 28 2019
Opsjon Kryss Kringsjøvegen/Øvre Holen fullført	Uke 28 2019
Ferdigattest riving	Uke 31 2019
Ferdigattest kryss	Uke 31 2019