
NOTAT

Vedlegg 5 til kontraktsgrunnlaget

14.11.2019

Brenna miljøstasjon, Materiell som ligger på byggeplass

Dette notatet gjelder registrering av materiell som er levert på Brenna av tidligere totalentreprenør, og som ikke er montert på byggene.

Registreringen er utført av Torkild Mosebø, Sweco Norge, 9.september 2019.

Notatet legges ved tilbudsgrunnlaget som en veiledning til tilbyderne

.

Registrert materiell

Porter

1stk tofløyet port bestående av 2 glassdører, opphengsskinne og div. beslag. Det antas at denne er komplett.

Dette er ytterporten til rom S105 Farlig avfall, benevnt P1.

Merknad: Ytterport P1 til S107 EE-avfall og brannport P2 mellom S105 og eks.lager er ikke levert.

Ståldører (ytterdører)

- 1stk 2-fløyet M20xM21 (tilsvarer YD 03 til rom S108)
- 1stk M11xM21 (tilsvarer YD 02 til rom S104)
- 3stk M10xM21 (tilsvarer YD01 til rom S101, YD04 til P106 og YD04 til P101)

Merknad: Det ser ut til at ytterdør leveransen er komplett

Innerdører

- 3stk M10x21 (tilsvarer ID04 i personalbygg)
- 3stk M9xM21 (tilsvarer ID01 i servicebygg og ID05 i personalbygg)
- 1stk M8xM21 (tilsvarer ID02 i personalbygg)
- 1stk M7xM21 (tilsvarer ID03 i personalbygg. Denne døren utgår)

Merknad: Det ser ut til at innerdør leveransen er komplett

Vindu

- 4stk M10xM15 (tilsvarer V2 i personalbygg)
- 3stk M10xM13 (tilsvarer V3 i personalbygg)

- 3stk M10xM6 (tilsvarer V5 i personalbygg)

Merknad: Alle vinduene som skal på personalbygget står på anlegget. I og med at alle vinduene i servicebygget er montert, anses vindus leveransen som komplett.

Finerplater

- Plater 1220x2440x15mm: 61stk
- Plater 1220x2440x18mm: 54stk
- Plater 1220x2440x20mm: 27stk

Merknad: Det anslås at ca. 25-30% av platene har vannskader. Det er registrert muggvekst på de øverste platene. Plater med vannskader kan ikke benyttes på innvendig kledning, men kan trolig benyttes som trøning på personalbygget og overbygd uteområde.

Cembrite plater (fasadeplater) og tilbehør:

- Plater 592x2992x8mm: 24stk
- Plater 1192x3050x8mm: 51stk
- Plater 1192x250x8mm: 34stk
- 100mm fugebånd: 360m
- 50mm fugebånd: 50m
- Skruer til Cembriteplater: 3000stk

Fargede fasadeplater

Omfanget er ikke registrert, men de antas at disse er bestilt i hht. omfang vist på fasadetegninger.

Merknad: Det er ikke vurdert hvorvidt leverte fasadeplater er tilstrekkelig, men inntil videre antas det at det er tilstrekkelig med fasadeplater på stedet.

Isolasjon

- Tykkelse 300mm: 38,64m²
- Tykkelse 198mm: 91,08m²
- Tykkelse 98mm: 24,84m²
- Tykkelse 50mm: 42,7m²

Merknad: I tillegg til isolasjonen nevnt over er 5pakker 198mm, 10,35m², lagt til side som vrakisolasjon grunnet vann har trengt inn i pakken. Det kan også være ytterligere isolasjon som er skadet av vann.

Det er ikke kontrollert hvor langt levert isolasjon rekker, men det er sannsynlig at det må suppleres med ytterligere isolasjon.

Gipsplater

1200x2400/2500x12,5: 125stk

Merknad: Gipsplatene ligger i servicebygget. 15-20 av platene har brekasje på langsiden. Det er usikker hvor mye av disse platene som kan benyttes

Trelast:

- 48x198 ubehandlet: 25stk, antatt snittlengde 4,9m= 122,5m
- 48x48 ubehandlet: 44stk, antatt snittlengde 4, 2m= 184,8m. I tillegg ligger det ca. 60m i servicebygget.
- 48x98 impregnert: 21stk, antatt snittlengde 4,6m= 96,6m
- 22x98 impregnert: ca.80stk, antatt snittlengde 4,1m= 328m. I tillegg ligger det ca 50-60m oppå taket til servicebygget.
- 22x48 impregnert: ca.38stk, antatt snittlengde 4,1m=155,8m
- 19x148 grunnet: 7stk, antatt snittlengde 4,1m= 28,7m
- 16x98 grunnet: 86stk, antatt snittlengde 4,1m=352,6m

Merknad: Det er vanskelig å si hvor lagt leverte materialer rekke i forhold til det som trengs. Reisverket i servicebygget er i all hovedsak montert. I personalbygget er bare 48x198 i ytterveggene montert. Det ser derfor ut til at det ikke er behov for de 48x198 som ligger igjen på anlegget. Det mangler 48x98 til reisverk i delevegger i personalbygget. Inkludert kapp/svinn antas det at det er behov for 130-140m 48x98 i disse veggene

Aco Drain renner:

1m lengde: 8stk
0,5m lengde: 1stk

Festemidler

Med unntak av skruer til fasadeplater, ligger det ikke festemidler på byggeplass