

G. FREMDRIFTSPLAN

Totalentreprise Infrastruktur og Bane

Midt-Norsk Travpark, Fannrem

FREMDRIFTSPLAN

Følgende milepæler gjelder for prosjektet:

- Oppstart prosjektering og søknadsarbeider: uke 40 2020
- Oppstart anleggsarbeider: oktober 2020
- Overlevering: 09.09.2021

2 stk utleiestaller må være ferdige før Strølager med bokser kan rives.

Dagens rettstrekk for trening av travhester må beholdes til ny bane kan tas i bruk for trening av hest.

Nedlegging av høyspent må prioriteres i tidlig fase.

Omlegging av kabler for Svorka Energi og Telenor må prioriteres i tidlig fase. ,

Etablering av ny adkomstveg til anlegget må prioriteres i tidlig fase.