

Foreløpig fremdriftsplan til Klepp gravplass, drifts- og servicebygg											
Uke	36-40	41-43	44	45-47	50-51	1.-7	4.-16	6.-17	18	19	20
Aktivitet :											
Forespørsel/ tilbud											
Evalulering/ forhandling/ Valg av enteprenør											
Kontrakt											
IG gravearbeider (foreligger i annen entreprise)											
Prosjektering											
IG 1											
Betongarbeider											
Tømmerarbeider											
Ferdistille gravearb											
Tekniske fag											
Funksjonstesting											
Befaringer											
Overlevering											

Hvis mulig å ferdigstille deler av gravearbeid/ utomhusanlegg tidligere/ mer parallelt med bygging slik at man kan framskynde overlevering/ ferdigstilling er det ønskelig.

Entreprenøren skal i sitt tilbud besvare/ kommentere og oppgi sin framdrift og forutsetninger for at denne skal lykkes.

Man har i ovenstående lagt opp til at entreprenør starter prosjektering med en gang kontrakt er inngått, og at søknad om første IG-søknad kan sendes inn slik at oppstart betongarbeider kan skje senerst første uke i 2021.

Innen den tid vil oppdragsgiver så sant fundamentplan og grunnlag foreligger innen rimelig tid i forkant, sørge for at byggegrop er utgravd og byggeklar.

Det forutsettes at videre prosjektering og søknad om IG 2 fortsetter og blir løpendet håndtert slik at arbeidene ikke stopper opp.

Fremdriften som entreprenør oppgir i sitt tilbud, vil legges til grunn for avtalt overlevering og dagmulkt vil baseres på den dato man oppgir i tilbud/ avtaler i kontrakt.