

Alle aktiviteter

Elevene i midlertidige lokaler fra høstferien 2019 til skolestart høst 2021 (20.5 mnd inkl ferie)

prosj.nr: **Prosjektnr. 3844013**

prosjekt: **Tastaveden skole – rehabilitering**

Overta rengjorte lokaler fra Rfk 01.09.2019	23 mnd leie av Rfk	Rfk's leieavtale løper frem til 01.08.2021 evt 1 mnd leie av eier
---	--------------------	---

Sist rev **Tentativ pr 17.12.2018** 17.12.18 ILO

[illegible]

Pol vedtak 14.11.2019

Kontrakt TE 18.11.2019

Leie av Rfk til 31.07.2021

Overta fra TE 15.06.2021

elever tar i bruk 15.08.2021

leie priv - 31.08.2021 ?

Beskjed til Politisk sekretariat 2 mnd før ferdigstilling for offisiell åpning
Bestille nøkkelpakett

Tegnforklaring	
	= byggherres aktivitet
	= tilbyders / TE's aktivitet
	= karenstid / ventetid
	= felles aktivitet byggherre og tilbyder/TE
	= politisk behandling
*****	= Milepæler
	= Tidspunktet er passert
F	= Forberedelsesfasen
V	= Vurderingsfasen
K	= Konkretiseringsfasen
U	= Utførelsesfasen