

Referat frå synfaringa på Dalseidvegen 27.april 2023 kl. 12

Representantar frå ni selskap melde seg og kom på synfaringa.

Under synfaringa kom det ein del spørsmål som var avklart på staden eller rett etter synfaringa:

- 1) Busstoppet kan stengjast mellombels i anleggsperioden.
- 2) Tilkomst med massane skjer via E16 og busstoppen. Dalseidvegen/gamle vegen for Stamnes toler ikkje tung transport.
- 3) Riggområdet er litt før der Fase 1 startar (sjå kartet i vedlegg)
- 4) Fullstendig kartlegging av bekken som skal handterast skal skje i mai.
- 5) Det blir planlagt ei kabelgrøft mellom Dalseidtunnelen og togstasjonen, og BKK og Statens vegvesen vil vere med på gjennomføringa av denne. Omfang av kabelgrøfter til er vist på IN-tegninger.
- 6) Støyproblematikken frå anlegget gjeld berre Del 1.
- 7) Del 2 og rekkverk blir avslutta ved starten av privatveg.
- 8) Skal elektro rivast? Her er det teke med passering av elektroanlegg. Det er ikkje planlagt å riva elektroanlegg.
- 9) YM blir utarbeida i mai. Om det blir naudsynt med fleire tiltak i vassdraget vil dette komme som tillegg.
- 10) Arealet for muring på Del 2 er teke med i prosess nummer 71.19.