



Møtereferat

<i>Saksnr.</i>	<i>L.nr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Dato</i>
10/1232-27	5331/11	GID 39/362	02.08.2011

Møtedato: 2.8.2011

Sted: Haverslia barnehage

Tid: 11,00

Til stede: Leif Østgårdstrøen, Tynset kommune
Grete Storhaug, ” ”
Birgit Wikan Berg, Berg & Østvang as
Steinar Holmen, El Comfort
Anders Koflin, VVS Norplan
R M Kolstad, SK Bygg
I Ystad, Byggservice
Roar Brænd, Rendalen Bygg
Reidar Odden, Eltron
Eivind Brændvang, Eltron
Thomas Svee, Tynset Varme & Sanitær

Referatet sendes til:

Deltakerne
Øvrige Tilbydere

UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE – ANBUDSBEFARING.

1. Byggherre orienterte om kommunale vedtak, budsjett, kravspesifikasjon og lignende
2. Utbyggingsområde er mot vest i furuskog. Atkomst i nybygingsperioden skal skje langs tidligere traktorsti fra parkeringsplass i vest.
3. Framdrift er beskrevet i bok 0. Utbygging av tilbygg skal skje med barnehage i full drift. Ferdigstilles 1 mnd før påske 2012. Ombygging eksisterende barnehage fra påske 2012 til 1.8.2012. Utomhusanlegg ferdigstilles til 1.8.2012.
4. Ark orienterte om funksjoner i bygget, byggets ”uttrykk”. Bygget (tilbygget) skal ha lavenergistandard. Nybygg ca 320 m2.
5. Elektrokonsulent orienterte om el anlegg. Nytt inntak, brannvarslingsanlegg for hele bygget, lysstyring i nybygg med detektorer. Adgangskontroll på 2 dører. Ny belysning kun i tilbygg samt noe utebelysning.
6. VVS konsulent orienterte om VVS anlegg. Nytt inntak avløp rundt bygget. Vann fra nåværende inntak. Nytt ventilasjonsanlegg i nybygg som også forsyner noe av gammelt bygg. Nye ventilasjonskanaler ligge i hovedsak over nedforede himlinger. Mindre ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg. Ny varmekilde er varmepumpe med el kjel som spisslast. Nybygg har vannbåren varme

TYNSET KOMMUNE

7. Byggherren presiserer at vi er åpne for å vurdere alternative konstruksjoner med samme tekniske kvalitet som beskrevet i foreslåtte konstruksjoner.
8. Byggherren gjorde oppmerksom på at byggestart er planlagt i aug – sept 2011. Det er avhengig av at prosjektet er innenfor vedtatte kostnadsrammer.

Med hilsen

Leif I. Østgårdstrøen
konsulent