

SJEKKLISTE FOR VERNERUNDER

Hyppighet: Iht. SHA-planen
 Obligatoriske deltakere: Hovedbedrift (innkaller, leder og refererer i egen protokoll), SHA-koordinator utførelse (KU), alle virksomheter på byggeplassen
 Valgfrie deltakere: Prosjektleder, prosjekteier og andre

Sjekkpunkter:

Nr.	Tema	Kommentar
1	Byggeplass/riggområdet/omgivelser: - inngjerding, adgangskontroll - sikring av skråninger/byggegrop - ferdsel - klager på støy, støv etc. - risiko for avrenning til grunn/vann - forringelse av vernede områder, friluftsområder, verdifulle naturelementer (eks. trær)	
2	Adkomster: - byggegjerde - adkomstkontroll - ferdsel	
3	Arbeid i høyden og arbeid på flere plan: (stillaser, stiger, arbeidsplattformer, dekker etc.): - sikring av arbeidsområder - sikring av arbeidstakere (sele) - oppstilling/forankring - kontroll/godkjenning (stillaser, utstyr) - høyder og vinkler	
4	Arbeidsutstyr: - ettersyn/kontroll/sertifikater - opplæring	
5	Løfteoperasjoner: - understøtting, stabilitet - sving- og dekningsområde - montering/demontering av kran - tunge løft - sikring av last/fallområde - kontroll/sertifikater - opplæring	
6	Varme arbeider: - arbeidstillatelser - bruk av åpen flamme - bruk av personlig verneutstyr - tilgang til brannslukningsutstyr	

7	Helse- og miljøfarlige stoffer: - ajourført stoffkartotek - ajourført liste over stoffer på prioriteringsliste B og OBS-listen - opplæring - bruk av verneutstyr - beredskap, akutt forurensning	
8	Lagring av helse- og miljøfarlige stoffer (herunder brannfarlige varer og trykksatt stoff, drivstoff etc.): - plassering - sikring - beredskapsutstyr	
9	Beredskapsutstyr: - plassering - tilgjengelighet - egnethet - opplæring i bruk	
10	Personlig verneutstyr: - bruk - tilgjengelighet - egnethet - opplæring i bruk	
11	Avfallshåndtering: - sortering iht. avfallsplan - registrering - lagring av farlig avfall (lekkasje/avdunsting/adgang for uvedkommende) - fare for brann/eksplosjon - rutiner for henting/bortkjøring	
12	Spisebrakker/oppholdsrom/kontor: - orden og ryddighet - renhold - riggplan	
13	Samordning av SHA-arbeidet: - samtidige aktiviteter - tilrettelegging av lager- og arbeidsområder - sikring	
14	Rent-Tørt-Bbygg: Følges rutiner for RTB mtp.: - Soneinndeling - Støvproduksjon/avsug - Støvsugeranlegg - Produksjonsrom etablert? - Støvsuging før lukking av konstruksjoner - osv.	
15	Annet: (Spesifiser)	