

NOTAT

KUNDE / PROSJEKT Bergen kommune Bergen kommune EBE. Landåshallen	PROSJEKTLEDER Halfdan Brugger Bjånesøy	DATO 12.03.2019
PROSJEKTNUMMER 10210662	OPPRETTET AV Halfdan Brugger Bjånesøy	REV. DATO
DISTRIBUSJON:	FIRMA	NAVN
TIL:	Bergen kommune EBE	Roar Carlsen
KOPI TIL:	Bergen kommune EBE	Joy Frantzen

Avklaringer

Tykkelse på isolasjon tak

Det er i tilstandsanalyse fra 2013 opplyst om at yttertak er flatt, kompakt tak i betong med overliggende isolasjon.

Det er i tilbudsgrunnlag forutsatt at det skal benyttes samme isolasjonstykkelse som eksisterende. Det kan ikke legges ny isolasjon med tykkelse som medfører endring av gesims.

Kloroparafine vinduer

Landåshallen ble bygget i 1963. Kloroparafine norske vinduer ble produsert i 1976-1989. Norske vinduer produsert i 1965 – 1975 inneholder PCB

En må uansett forutsette at samtlige vinduer som skal skiftes skal behandles som farlig avfall i henhold til gjeldende forskrifter. Glasset må ikke knuses. Bevisst nedknusing av glass i vinduer før eller under transport er ulovlig, med mindre det foreligger en særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet.

Trelekter foran vinduer

Trelekter kan innfestes i betongkonstruksjon/fasadekonstruksjon, dette for ikke å forringe vindusrammer ved å skru lektene fast i disse.

Asbestplater ved skråtak

Profilerte stålblader på fasader er påført asbestholdig impregnering før maling. Innholdet av asbest i impregneringen vil kreve spesiell oppmerksomhet i arbeider hvor det utføres arbeider på fasadeplater.

Avfallsplan

Det er entreprenørens ansvar å utarbeide denne, ref. beskrivelsen pkt. 3.3 avsnitt 3:

«Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan og legge frem sluttrapport som viser mengder avfall og farlig avfall som er fjernet fra bygget. Avfallsmengder skal dokumenteres med kvitteringer fra godkjent mottak/deponi, og vedlegges søknad om ferdigattest»

TEK17

Prosjektet skal ikke utføres etter TEK17-krav, men så langt opp mot kravene som mulig.