

Beregnet til
Skinnarberga borettslag

Dokument type
SHA-plan

Dato
Mai 2019

SKINNARBERGA BORETTSLAG

SHA-PLAN

Revisjon **00**
Dato **13.05.2019**
Utført av **Inge Braathen**
Revidert av
Kontrollert av **Kjell I. Brandsæter**
Godkjent av **Inge Braathen**
Beskrivelse **SHA-plan Skinnarberga borettslag**

Dato	Rev nr	Beskrivelse / Endringer:	Revidert av:

Innholdsfortegnelse

0.	Formål	3
1.	Organisasjonsplan	3
2.	Fremdriftsplan	3
3.	Spesifikke tiltak	3
4.	Avvikshåndtering	4

Vedlegg

1. Organisasjonsplan
2. Avviksskjema

0. Formål

SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

1. Kort om prosjektet

Skinnarberga borettslag brant i desember 2017 og skal nå bygges opp igjen. Det skal bygges 24 omsorgsboliger i 2 etasjer. Bygget skal bygges inntil eksisterende helsehus og svømmehall.

2. Organisasjonsplan

For organisering av prosjektet henvises det til vedlagte organisasjonsplan, vedlegg 1.

3. Fremdriftsplan

For prosjektet gjelder følgende tentative hovedfremdriftsplan

- **Oppstart:** 3. kvartal 2019
- **Ferdigstillelse:** 4. kvartal 2020

Fremdriftsplanen vil være et eget vedlegg når man kommer til gjennomføringen

4. Spesifikke tiltak

Det er foretatt en overordnet risikovurdering før prosjektering. Denne risikovurderingen er grunnlaget for de spesifikke tiltakene som er listet under.

PVU – personlig verneutstyr

Dette er et kommunalt prosjekt som gir signaleffekt utad. Derfor skal alle, fra arbeidet på byggeplassen starter til bygget er overlevert, bruke hjelm, vernesko og synlighetstøy når man beveger seg innenfor byggegjerdet.

Riggplan

Før arbeidet på byggetomta starter skal det foreligge en riggplan. Riggplanen skal brukes som verktøy for plassering av brakker, containere, adkomst mv. Denne skal være gjenstand for revidering månedlig. Planen skal godkjennes av byggherre og KU.

Minimumskrav til riggplan:

- Plasseringer av brakker
- Plassering av containere
- Plassering av tilgang til førstehjelpsutstyr og brannslukkere
- Byggegjerdetplassering med inn/utkjøring
- Parkering
- Plassering materiallager
- Containerplassering for forskjellige fag
- Gangsoner
- Samlingsplass ved brann
- Kranplassering, dersom dette skal brukes

Annleggstrafikk i området og hensyn til tredjepart

Ved all inn- og utkjøring av større kjøretøy på byggetomten skal det være hjelpemann for å sikre myke trafikanter.

Det er full drift i både svømmehall og helsehuset, og disse skal hensyntas.

Brukere og ansatte må til enhver tid ha fri adkomst til byggene de skal bruke.

Rømning fra svømmehall

Det er rømningsvei fra svømmehallen som må tas hensyn til ved oppsetting av byggegjerdet. Byggegjerdet må stå langt nok ut fra bygget så man kan foreta forsvarlig rømning fra rømningsvei – ikke rømning inn på byggeplass.

Arbeid i mørketiden / vinteren.

Ved arbeid ute når det er mørkt, skal synlighetstøy benyttes.

Installasjoner/kabler i grunnen

Kabelpåvisning skal foretas før graving startes.

Innheising og montasje av tunge gjenstander/brakker

Området under og rundt hengende last skal alltid sperres av.

5. Avvikshåndtering

Avvik i denne sammenheng er forhold som avviker fra denne planen. Ved rapportering av SHA-avvik skal vedlagt skjema benyttes.