

Prosjekt Fredrikstad kommune Jøtul overvannsledning		Dato 15.01.20	Tidspunkt 12:00	Side 1 (2)
Emne Anbudsbefaring i forbindelse med entreprise for ny overvannsledning rundt industribygninger Jøtul Langøyveien Kråkerøy.			Referanse	
Sted Langøyveien 9, Kråkerøy			Referent Frank Tore Olsen	
Tilstede: Robert Dahl Seielstad – Fredrikstad kommune Frank Tore Olsen, Pöyry Norway AS Sofie Fjelle, Pöyry Norway AS Nicolaysen Anlegg & Transport AS v/ Jonas Schøttz Tune Graveservice v/ Kim Martin Karlsøen Fosby Anlegg AS v/ Gordon Johansson Jørgensen & Jørgensen AS v/ Martin Michalsen Park & Anlegg AS v/ Marius Hauge Eivind Engseth AS v/ Knut-Erik Johansen				
Fordeling				
Sak nr	Beh av:	Beskrivelse		Frist
		<u>Anbudsbefaring / gjennomgang av prosjektet:</u> Det ble med henvisninger til utarbeidet prosjekteringsmaterieell foretatt en kortfattet gjennomgang av prosjektet. Kun deler av ledningstraseen på 238m ble befart. Etter nattens ekstreme høyvann i fjorden var deler av traseen veldig våt og vanskelig å befare. Det ble presisert at i tilbudsperioden bes det om at hvis entreprenørene er usikre på de postene som er beskrevet, eller om de ikke finner poster som naturlig skulle vært der for å gi en riktig pris skal dette etterspørres. <u>Kortfattet oppsummering:</u> - Begrunnelse for prosjektgjennomføringen. - o Overvannsledning går nå under fabrikkbygning og ble skadet i forbindelse med bygningsarbeider. - VA-etableringen innebærer blant annet: - o Ca. 238 lengdemeter grøft - o Ledningstyper: 1000mm PP Overvannsledninger (Konstruerte rør) - Riggplass Det var ikke på forhånd utpekt noen riggplass. Mulig riggplass ved kommunal pumpestasjon 200m nedenfor fabrikkområdet.		

- | | | | |
|--|--|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Sikring
Deler av traseen ligger er innenfor gjerde til fabrikkområde og over ansattsparkering. Det må derfor legges stor vekt på sikring samt tilfredsstillende fremkommelighet i disse områdene. Stenging av arealer må koordineres med Teknisk sjef Jøtul Knut Marthinsen
- Grunnforhold
Det foreligger Geoteknisk rapport og Miljøsaneringsplan. Grøft vil stedvis bli etablert under havnivå så man må ta med kostnader for ekstraarbeider knyttet til dette i tilbudet. Ved prøvetaking til Miljørapport ble det foretatt graving ned 1,5m i 4 lokasjoner langs ny fabrikkbygning med en 14 tonns gravemaskin.
- Overløpskum 001
Tilsvarende løsning kan besiktiges i Borredalsdammen.
- Fredrikstad Kommunes VA-norm.
Det forutsettes at entreprenøren har kjennskap til og setter seg inn i de ovennevnte norm til Fredrikstad Kommune da disse er retningsgivende for arbeidet som skal utføres. | |
|--|--|---|--|