

MØTEREFERAT

OPPDRAAG	Skråtorpveien - Enebakk	DOKUMENTKODE	
EMNE	Tilbudsmøte	TILGJENGELIGHET	Åpen
MØTELEDER	Lars Erik Thoresen	REFERAT NR	1
MØTESTED	Fredrikstad	MØTEDATO	27. oktober 2020
REFERENT	Hans Gustav Andersen	REFERAT DATO	27. oktober 2020

Navn (INI)	Firma	Tilstede	Kopi til
Entreprenører som meldte sin interesse via påmelding til byggherre	Div.	X	
Lars Erik Thoresen	Råde kommune	X	
Hans Gustav Andersen	Multiconsult Norge AS	X	

SAK	TEKST	ANSVAR
1	Skråtorpveien - Enebakk Råde kommune ved Lars-Erik ønsket velkommen og fortalte litt om saksgangen. Multiconsult Norge AS har vært prosjekterende og fortalte litt om hva som var tenkt knyttet til prosjektet.	
2	Avklaringer - Oppfylling over ledningsnett er kun for å sørge for frostfri dybde. - Det legges to pumpeledninger fra pumpestasjons PRO2 frem til Auberggata. Dette for at de som kobler seg på dette strekket skal kunne koble seg mot pumpestasjon fremfor å koble seg på hovedstrekket opp til Tombveien. - Det skal legges med trekkerør 3x40mm i hele traseen. Kommunen skal ha et, mens to ligger fritt til eventuell fremtidig fiber. - Alle kryssinger av vei/jernbane skal gjøres med boring. Jernbanekryssingen skal gjøres med varerør. - Alle tette kummer skal ivareta eventuell oppdrift. Det er bløtt i området og kummene skal kunne stå med vann hele veien. - Det ble stilt spørsmål vedr ILO-notatet. Denne viste dessverre hele bok 0 i et prosjekt. Dette rettes opp i og nytt dokument legges på Mercell. Eventuelt så kan man benytte side 19 i første utkast. - Traseen langs Tombveien skal ligge i fremtidig G/S-vei. - Ved Strømnesåsen så må det gjøres noe koordinering knyttet til prosjekterende av VA-løsning her. - Den enkelte entreprenør må sette seg inn i prosjektert materiale og utarbeide en oppgaveforståelse for hvordan man ønsker å gjennomføre anlegget. - All kommunikasjon skal via Mercell.	