

BREEAM Lervikvkartalet Emner - Ansvar - Leveringer i prosjekteringsfase			BARNEHAGE (Very good)		BUTIKK (Very good)		BYDELSSHUS (Very good)		IDRETTSHALL (bespoke) (Very good)		KONTOR (Very good)		SKOLE (Very good)		Multiconsult		8-mars-2021 Brynhild Kvalvik-Watne	
Emne (MAN - Ledelse) 12 % vekting	21 FASE	Ansvar	Poeng - Barnehage	Oppnådd - Barnehage	Poeng - Butikk	Oppnådd - Butikk	Poeng - Bydelshus	Oppnådd - Bydelshus	Poeng - Idrettsshall	Oppnådd -Idrettsshall	Poeng - Kontor	Oppnådd -Kontor	Poeng - Skole	Oppnådd -Skole	Hva skal leveres			
MAN01 - Konseptutvikling og prosjektoptimalisering	Før steg 3	PL Sweco - Anders	4 av 4	Lagt på webhotellet 231020 oppdatert 110121	4 av 4	Lagt på webhotellet 231020 oppdatert 110121	4 av 4	Lagt på webhotellet 231020 oppdatert 110121	4 av 4	Lagt på webhotellet 231020 oppdatert 110121	4 av 4	Lagt på webhotellet 231020 oppdatert 110121	4 av 4	Lagt på webhotellet 231020 oppdatert 110121	1 p: Dokumentere konsultasjon av interessenter - forslag/innspill/ivaretagelse . 2 p: Engasjere BREEAM AP og fastsettelse av BREEAM-ambisjonsnivå- dokumentasjon på bestilling og deltakelse.			
MAN02 - Livslekestrader og levetidsplanlegging	Steg 2-3	ENTR - Eksempler bygningsdeler LCC	3 av 4	Lagt på webhotellet 211020	3 av 4	Lagt på webhotellet 211020	3 av 4	Lagt på webhotellet 211020	3 av 4	Lagt på webhotellet 211020	3 av 4	Lagt på webhotellet 211020	3 av 4	Lagt på webhotellet 211020	2 p: LCC, analyseperiode, beregning påvirket prosjektet Forutsetning for emnet: Alt trevike som benyttes på byggeplassen er innkjøpt på ansvarlig og lovlig måte			

MAT01-4 Livsløpsvurdering (LCA)	Steg 2-3	RIM MOP/CO2	1 av 3	Lagt på webhotellet 090221	1 av 3	Lagt på webhotellet 090221	1 av 3	Lagt på webhotellet 090221	1 av 3	Lagt på webhotellet 090221	1 av 3	Lagt på webhotellet 090221	1 av 3	Lagt på webhotellet 090221	
MAT01 - 5 Bærekraftige materialvalg (Klimagassregnskap)	Steg 2-3	RIM MOP/CO2	1 av 2	Lagt på webhotellet 090221	2 av 2	Lagt på webhotellet 090221	2 av 2	Lagt på webhotellet 090221	1 av 2	Lagt på webhotellet 090221	1 av 2	Lagt på webhotellet 090221	2 av 2	Lagt på webhotellet 090221	1 p: klimagassberegninger - reduksjon i klimagassutslipp fra materialer - 20 % i forhold til referansebygg. 2 p: tilsvare 40 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer sammenlignet med referansebygg.
MAT01 - Innovasjon			0		0		0		0		0		0		Se MAT01-4
MAT03 - Ansvarlig innkjøp av materialer (Minstekrav 1. kriterium)		Multiconsult MOP sette krav - Brynhild	0 av 3		0 av 3		0 av 3		0 av 3		0 av 3		0 av 3		Dokumentasjon trevirke. Dokumentasjon sertifisering materialer. 14001-sertifikat hovedmaterialer.
MAT05 - Robust konstruksjon		ARK - Hans Olav input fra RIBfy/LARK	1 av 1		1 av 1		1 av 1		1 av 1		1 av 1		1 av 1		Identifisere fuktutsatte og årbare områder, inkl. områder med høy trafikkbelastning. Spesifisere tiltak for å forhindre skader.
MAT05 - Innovasjonspoeng			0		0		0		0		0		0		
	11		0		0		0		0		0		0		
Emne (WST - Avfall) 7,5 % vektig		Ansvar	Poeng		Poeng		Poeng		Poeng		Poeng		Poeng		Hva skal leveres
WST01 - Avfallshåndtering på byggeplass (1 poeng Outstanding)		Multiconsult MOP sette krav - Brynhild	3 av 3		3 av 3		3 av 3		3 av 3						