

Del III – Oppdragsbeskrivelse

Oppdraget

Det skal leveres 1 stykk plasthall til Forsvarsbyggs lokasjon på Rena Leir. Hallen skal benyttes til lagring av materiell til flyplassen. Formål er opptining av utstyr, vedlikehold og garasjering av BRP utstyr for flyplassen

Plasthallen skal ha en grunnflate på 600 m² (L = 30m x B = 20 m), med fri høyde innvending på minimum 5 meter.

Leveres med:

- Isolert duk (minimum 10 cm isolasjon)
- Dukkappe som belastes med egnede masser
- 2 stk. leddheisporter (B= 6 x H=4,5 m), montert i hver sin i gavlvegg med motor
- 2 stk. dør, montert i hver sin gavlvegg, skal kunne låses
- Fordeler-/sikringsskap for strøm med minimum 5 ledige uttak a 16 amper. Tilknyttes 400 V anlegg.
- Belysning ute (LED) med lysføler/tidsbryter, begge ender over port.
- Tilstrekkelig belysning inne, 3-4 rader med LED lamper a 150W plasseres i tak ved begge langvegger og i 2 linjer slik at det blir 4 felt på 5 m i lengderetningen med lys (arbeidsbelysning). Styres med tidsbryter, 1 trykk gir 60 min, 2 trykk 120min (eller tidssvarende).
- Basisvarme strøm til ca pluss 5-8 C ved temperaturer ned mot minus 15-20 C
- 1 stk. mobilt varmluftsaggregat for oppvarming av hall. Aggregatet skal benytte biofyringsolje som brensel og være utstyrt med minimum 3 m³ oljetank. Utstyret plasseres innvendig hall, med utvendig røykrør.

Hallen skal monteres direkte på asfaltert område.

Leverandør er ansvarlig for å få byggetillatelse for oppføringen av «Plasthallen»