

Ferjeleie:				
Dato:				
UTSTYR PÅ KAI		OK	Merknad:	
Lysmaster og armaturer	Kontroll mot ytre skade og fester			
Markeringslys ytterst på kai	Kontroll mot ytre synlig skade			
Blend fotocelle	Kontrolleres om det blir lys i alle lys			
Utvendig kabelforlegging	Kontrolleres for avdekking eller skade			
Landstrøm kontakt til ferge	Kontrolleres om den er uskadet			
Landstrøm kontakt til ferge	Kontrolleres ang varmgang/brente kontakter			
Antenne med radiostyring	Kontrolleres ang skade og forsvarlig festet			
Signallys	Kontroll mot ytre skade og virker (tørt/rent)			
Jording	Kontroll om alle deler er forskriftmessig jordet			
Jording	Kontroll om utjevnings forbindelser til kai er ok			
Jording	Kontroll om jordleder i sjø er intakt			
SPERREBOM		OK	Merknad:	
Kabelopplegg	Kontroll om det er ihht forskrift og uskadet			
Kabeltilkoblinger	Kontroll om det er ok			
Isolasjonsmotstand bom motor	Måling utføres			
Sperrebom	Kontroll om den er riktig justert ihht instruks			
NØDSTRØM FRA FERGE		OK	Merknad:	
Gummikabel	Trekkes ut og kontrolleres mot skader			
Støpsel	Åpnes og kontrolleres forstrekksskade			
Kontakter og plugg	Kontrolleres og sprayes mot irr			
UTSTYR AGGREGATHUS		OK	Merknad:	
Kabeltilkoblinger	Kontrolleres på motorer			
Lager motor	Kontrolleres mot ulyd			
Isolasjonsmotstand på motorer	Måling utføres			
Installasjonskanaler	Kontroller om de er festet og lokk påsatt			
Kabler for åpen installasjon	Kontroller om de er forsvarlig festet			
Kabler for åpen installasjon	Kontroller at der ikke er mekanisk skade			
Kabling	Kontroller at der ikke er avisolert utenfor boks			
Kabelskjøter	Kontroller at der ikke er avisolert utenfor boks			

Kapslinger på brytere og stikk	Kontrolleres mot skade/defekte			
Brytere og stikk	Kontrolleres at de er forsvarlig festet			
Ledningsinstallasjoner	Som ikke er i bruk fjernes/avsluttes forskriftsmessig.			
Stikk, brytere og koblings bokser	Kontrolleres mot skade/varmgang			
Kapsling	Kontroller kapslings grad ihht område			
Lysarmaturer	Kontrolleres om de er hele/virker har skjerm			
Jording	Kontroll om alle deler er forskriftmessig jordet			
INNTAK / FORDELING		OK	Merknad:	
Tavle	Kontroller om den er ryddig og ren			
Nøkler	Kontroller om nøkler er lett tilgjengelig			
Uvedkommende materiell	Kontroller at det ikke oppbevares i tavle			
Tavle/fordeler	Kontrolleres mot skade			
Kursfortegnelse	Kontroller at den er ok ang sikringer og vern			
Sikringer og komponenter	Sikringer, komponenter er merket ihht kursoversikt			
Sikringer, komponenter, avdekking	Kontroller at de er fastmonterte og intakt			
VENTEROM oppst.plass		OK	Merknad:	
Venterom generell installasjon	Kontroll all installasjon			
Gatelys (Værøy og Røst)	Kontroll funksjon og skade			
Ferjeleie:				
INNTAK / FORDELING		OK	Merknad:	
Tavle/fordeler	Kontroller om de er forskriftsmessig tettet			
Tildekking/avdekking	Kontroller at alle spennings førende deler er tildekket			
Jording	Kontroller at hoved jording og jordleder er tilkoblet			
Jordfeilvarsler	Kontroller om den er riktig innstilt og fungerer			
Jordfeilbryter	Funksjons prøves			
Sikringer/komponenter og kabler	Kontrolleres mot varmgang max 70 C			
Kabel isolasjon	Kontroller at den ikke er svekket			
Isolasjonsmotstand	Måling utføres på alle kurser			
Tavle fordeling	Kontrolleres om den er forsvarlig jordet			
Jording	Kontroller forbindelsene mellom jord punktene			

Overspenningsvern	Kontroller at de er intakt			
Dokumentasjon	Kontroller at dokumentasjon er til stede og rett			
STYRE SKAP		OK	Merknad:	
Motorvern hovedmotor	Kontrolleres om de er riktig innstilt og i orden			
Motorvern nød motor	Kontrolleres om de er riktig innstilt og i orden			
Motorvern avl. Motor	Kontrolleres om de er riktig innstilt og i orden			
Motorvern sperrebom 1	Kontrolleres om de er riktig innstilt og i orden			
Motorvern sperrebom 2	Kontrolleres om de er riktig innstilt og i orden			
Sikringer/komponenter	Kontrolleres om de er tydelig og varig merket			
Tidsreleer	Kontrolleres om de er riktig innstilt og i orden			
Kontraktorer og releer	Kontrolleres om de går lett og ikke har ulyd			
Kabler, koblinger, komponenter	Kontrolleres for varmgang			
Hovedanlegg	Kontroller at starter/mykstarter fungerer			
Nød anlegg	Kontroller at starter/mykstarter fungerer			
Drift strømmen hovedmotor	Kontroller noter verdi i merknad			
Drift strømmen nød motor	Kontroller noter verdi i merknad			
Drift strømmen avlastingsmotor	Kontroller noter verdi i merknad			
Drift strømmen bom motor 1 og 2	Kontroller noter verdi i merknad			
Strøm forsyning 24V hovedanlegg	Kontroll spenning belastet og tomgang			
Strøm forsyning 24V nød anlegg	Kontroll spenning belastet og tomgang			
Signal lamper	Kontrolleres om de lyser og er i orden			
Dokumentasjon	Kontroller at dokumentasjon er til stede og rett			
PRØVE KJØRING		OK	Merknad:	
Hovedanlegg	Kontroller at virker på radiostyring			
Hovedanlegg	Kontroller at virker på tablå			
Trykk bryter	Kontroller om den er riktig innstilt og fungerer			
Flytestilling	Kontroller grønt lys mot oljetrykk og tidsf. 3,5sek			
Sperrebom	Kontroller at sperrebom ikke går opp uten flytest.			
Magnetventiler	Kontroller at de går lett uten ulyd			
Nød anlegg	Prøvekjør med kontrollkabel og fasevender som hoved			

Fasevelger	Kontrolleres om den finner rett fasefølge ved nettutfall			
Gul lampe	Aktiv radio kontrolleres og testes			
Rød lampe	Jordfeil kontrolleres og testes			
Hvit lampe	Nød kjøring kontrolleres og testes			
GENERELT		OK	Merknad:	
Aggregat	Ryddig, rent og fritt for uvedkommende materiell			
Kai	Ryddig, rent og fritt for uvedkommende materiell			
Forskriftsmessig stand	Er anlegget i forskriftsmessig stand			
Avviksskjema ferjeleie:				
Beskrivelse av avvik:				
1:				
2:				
3:				
4:				
5:				
6:				
7:				
Konsekvens av avvik:				
1:				
2:				
3:				
4:				
5:				
6:				
7:				
Nødvendige tiltak:				
1:				
2:				
3:				
4:				
5:				
6:				
7:				
Tiltak som er iverksatt:				

1:				
2:				
3:				
4:				
5:				
6:				
7:				
Godkjent av: (Byggherre)		Godkjent av: (utførende bedrift)		
Sted/dato:		Sted/dato:		