



REFERAT 12/09

Tilbudbefaring med leverandører

Prosjekt 998210 Rehabilitering av kontorbygg FFI – Kontrakt 81415 Totalentreprise

Sted:	FFI, Kjeller
Dato:	12.september 2022 kl. 09.00-11.00
Fra oppdragsgiver	Lene Blixland (FFI) Hans Flock (FFI)
Entreprenører/ UE	Trestandard Norsk Rørservice AS Klimaservice Oslo AS Ekeberg vvs Ø M Fjeld AS E. Halvorsen elektro AS AS Elektrisk Askin og Mysen rør AS Hammerstad AS Merko Bygg AS Oslo Entreprenør AS KF Entreprenør Park og anlegg Nordprodukter Snersrud og Pedersen Elektro AS PSV elektro Alpha Elektro AS Ragn Sells AS

Saksliste/spørsmål	Svar
1. Orientering om prosjektet	Lene Blixland (FFI) ønsket velkommen og orienterte kort om prosjektet.
2. Kan det monteres ventilasjonskanaler på vegg, som det er gjort på andre bygg på området?	Det er utvendig vern på bygget og det vil trolig ikke tillates. En eventuell plassering av ventilasjonskanaler på vegg må gå for egen regning og risiko for entreprenør. FFI foreslår inntak og utkast på byggets østside/vestside eller ute på grøntanlegget.
3. Vil det være varme veksler i bygget?	Ja det vil være varme veksler i bygget, dette blir grensesnittet for entreprenør.
4. Det påpekes at vanninntaket er for lite for brannslanger, vil dette byttes?	FFI bytter fra utvendig stoppekran til innvendigstoppekran til 32PE
5. Bilder av bygget	Bilder av bygget vil bli lagt ut i Jottacloud, Tilgang gis ved henvendelse på e-post til lene.bilxland@ffi.no