



Referat fra Tilbudsbefaring Ranheim kirke 26.04.2023

Det ble avholdt tilbudsbefaring onsdag 26. april 2023 klokken 09:00-10.30.

Til stede fra Byggherre var;

Prosjektleder Vegar Røttereng

Prosjekterende fra Rambøll, Erik Hagerup

10 stk. entreprenører møtte til befaringen. Det ble ikke notert navneliste.

Følgende saker ble diskutert:

- **9.1 Konkurransesgrunnlag pkt. 3.5 Fremdrift.**

Det presiseres at kirka holdes åpen for all aktivitet i byggeperioden. Kirken er stengt for nye bryllup fra 14 august, men det er allerede booket bryllup lørdag 30 september som skal gjennomføres.

- **9.1 konkurransegrunnlag pkt. 3.2 Informasjon om prosjektet.**

Det henvises her til `Ranheim kirke – Rapport kirketårn`. Dokumentet er ikke vedlagt i Doffin, og det ble på befaringen avklart at all informasjon i dette dokumentet er belyst andre steder i underlaget og blir derfor ikke publisert.

- **Rigg/stillas**

Rambøll har foretatt en vurdering, og mener fortsatt at risikoen med å belaste hovedtaket med vekten fra tårnstillaset er for stor. Rambøll bekreftet på befaringen at tårnfoten kan tåle noe belastning ifm. stillaset på spiret, og at stillas til tårnfoten kan belastes takflaten ved nødvendig vektfordeling.

Riggområde ble påvist lengst sør på parkeringsplassen på østsiden av kirken. Brakke må ha plass til å kunne gjennomføre byggemøter.

- **9.4 Mengdebeskrivelse pkt. 29.1 Myggnetting til vindu.**

Det skal monteres insektsnett på innsiden av gallere på tre (3) av sidene på tårnfoten. På grunn av skråband vil det være behov for å lage 3 kassetter på hver galler. Totalt 9 kassetter.

- **9.4 Mengdebeskrivelse pkt. 18.6 OPSJON: Utbedring av toppen på kirkespiret med kule og kors.**

Fordi det er usikkerhet rund metode og mengde på utførelse priser alle tilbydere posten med kr. 10.000, - eks. mva.

- **Det kom spørsmål om bredde på kirken og høyde til toppen av spiret.**

Bredde på kirken ved hovedinngangen er ca. 11,5 meter

Høyde fra bakken til kulen på spiret er ca. 23,5 meter

Høyde på tårn fra tårnfot til kulen på spiret er ca. 10,5 meter

- **Bilder**

Bilder fra befarings med lift vedlegges fanen dokumenter i Merzell/Doffin.

Vi minner om spørsmålsfristen som er 10.mai kl. 12:00.

Eventuelle spørsmål skal stilles via meldingssystemet i Merzell

Takk for oppmøtet!

Trondheim, 28. april 2023

Vegar Røttereng

Prosjektleder Bygg- og Eiendom