
SHA RESTRISIKORAPPORT PORSANGERMOEN KONTOR- OG ADMINISTRASJONSBYGG

OPPDRAKSGIVER

Forsvarsbygg

EMNE

Restrisikorapport

DATO / REVISJON: 12.06.2023 / 01

DOKUMENTKODE: 10223030-47-SHA-RAP-002

Multiconsult

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

| | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|
| OPPDRAG | 047 | DOKUMENTKODE | 10223030-47-SHA-RAP-002 |
| EMNE | 100887 Porsangermoen Kontor- og administrasjonsbygg | TILGJENGELIGHET | Åpen |
| OPPDRAGSGIVER | Forsvarsbygg | OPPDRAGSLEDER | Bjørn Anders Fjeldstad |
| KONTAKTPERSON | Svein-Erik Høiem | UTARBEIDET AV | Anne Heim |
| GNR./BNR./SNR. | | ANSVARLIG ENHET | |

BESKRIVELSE

De prosjekterende har gjennomført SHA-risikovurderinger i henhold til Byggherreforskriftens § 17.

Det er gjennomført tverrfaglige gjennomgang av SHA-risiko. Gjentakende og kjente risiko er ikke medtatt i denne rapporten.

Gjenstående risiko, er risiko som gjenstår for lukking i detaljprosjektering eller utførelse.

Hovedutfordringene i prosjektet er arbeid nær virksomhet i drift, samt mye innheising av tunge elementer.

**100887 Porsangermoen Kontor- og
administrasjonsbygg**

100887 Porsangermoen Kontor- og administrasjonsbygg

| Risiko/Aktivitet/Farekilder | Fare/uønsket hendelse | Spesifikke tiltak | Referansedok/kommentarer | Ansvarlig for tiltaket |
|--|--|---|--|------------------------|
| Arbeid nær virksomheter i drift | Uvedkommende på anleggsområdet for tilkomst til virksomhet i drift | Etablerer ny inngang til virksomhet i drift -eksisterende kontorbygg. | Avklare i samarbeid med byggherre og tilstøtende virksomhet, alternativt benytte annen eksisterende inngang. | ENT |
| Inn- /utkjøring mot vei med militær- og anleggstrafikk | Påkjørsel | Nedsatt hastighet og etablere skilting for anleggstrafikk. | Forsiktig utkjøring mot vei med militært kjøretøy med redusert sikt | ENT |
| Arbeider med grøfter | Fare for fall i byggegrop | Sikre rundt byggegrop, planlegge ferdselsvei på anlegg utenom byggegrop. | | ENT |
| Arbeider med ustabile hulldekker og bjelker (før utstøping og avstiving) | Fare for fall av tunge gjenstander | Bjelker må stages/stemples opp for å sikre stabile dekker under montasje. | Viktig å legge inn hulldekker jevnt på hver side av deltabjelker, iht. montasjeanvisning fra leverandør | ENT |
| Løfting av tunge elementer | Fare for fall av tunge gjenstander | Sikre området under og rundt innheising. | Ved innheising av betongelementer og stålbjelker. | ENT |
| Arbeider i høyden | Fare for fall | Etablering av rekkverk, bruk av fallsikring før rekkverk er etablert | | ENT |
| Arbeider nær sjakter | Fare for fall i sjakter | Sikre sjakter fortløpende ved etablering av hulldekkerelementer. | | ENT |
| Rømningsveier fra eksisterende bygg, mot byggegrop | Fare for fall i byggegrop | Etablere rømningsvei fra tilstøtende virksomhet utenom byggegrop. | | ENT |
| | | | | |

100887 Porsangermoen Kontor- og administrasjonsbygg

| RISIKOFYLT ARBEID I DRIFTFASEN | FARE UØNSKET HENDELSE | SPESIFIKKE TILTAK | REFERANSE/KOMMENTARER | ANSVARLIG |
|---|---|--|-----------------------|-----------|
| Arbeider på tak/inntakskammer i driftsfasen | Arbeider på tak/inntakskammer i driftsfasen | Sikre med fallsikring på arbeider utenfor gangbane | | BH |
| | | | | |

