

4. HANDLINGSPLAN

PROSJEKTNAVN	INNSEILING FLORØ
DATO	07.12.2023
UTARBEIDAT AV	JOHN ANDRE VEGGE, MAGNUS RØRVIK OG OLE-

Aktivitet	Fare / uønsket hendelse	Nr	Arsak	Risiko	Tiltak	Tidsfrist	Ansvar
BORRING OG SPRENGING UNDER VANN	Konflikt trafikkavvikling/Påkørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy	2.1	Anleggsarbeid i trafikkert farled, mangelfull informasjon/ midlertidig merking	9	vaktbåt og lydsignal/ Entreprenørens skal ha AIS på alt flytende utstyr samt være tilgjengelig via VHF kanal 16 ved hver tidspunkt. EFS og midlertidig merking skal være på plass før oppstart av anleggsarbeider.	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
	Klem- og kuttskader	2.2	Mangelfull opplæring/ prosedyrer. Bevegelige deler på anlegg.	6	Kontroll av entreprenørens prosedyrer	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
	Støy og vibrasjonsskader	2.5	Støy fra anleggsmaskiner, manglende hørselsvern	2	Kontroll av entreprenørens prosedyrer og bruk av verneutstyr	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Ulykke knyttet til brann- og eksplosjon	2.8	Uvøren håndtering/opbevaring av sprengstoff. Boring og sprenging i område der det tidligere er foregått sprengning	10	Kontroll av entreprenørens prosedyrer. Entreprenør utfører SJA spesifikt for arbeid i område hvor det tidligere er utført sprengning.	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Fall i vann eller drukning	2.9	Forflytning på rigg	10	Kontroll av entreprenørens prosedyrer - Arbeidstaker skal ved forflytning på dekk, alltid benytte flytevest el.	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
MUDRING OG OPPLASTNING AV SPRENGSTEIN	Konflikt trafikkavvikling/Påkørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy	4.1	Anleggsarbeid i trafikkert farled, mangelfull informasjon/ midlertidig merking	9	vaktbåt/ Entreprenørens skal ha AIS på alt flytende utstyr samt vara tilgjengelig via VHF kanal 16 ved hver tidspunkt. EFS og midlertidig merking skal være på plass for oppstart av anleggsarbeider.	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
	Klem- og kuttskader	4.2	Mangelfull opplæring/ prosedyrer. Bevegelige deler på anlegg.	6	Kontroll av entreprenørens prosedyrer	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
	Fallende gjenstander / utrasing over folk eller materiell	4.3	Uforsikthet i forbindelse med opplasting	3	Kontroll av entreprenørens prosedyrer og bruk av verneutstyr	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Støy og vibrasjonsskader	4.5	Uvøren bruk av hørselsvern	6	Kontroll av entreprenørens prosedyrer og bruk av verneutstyr	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Fall i vann eller drukning	4.9	Mann over bord	5	Kontroll av entreprenørens prosedyrer - Arbeidstaker skal ved forflytning på dekk, alltid benytte flytevest el.	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
FRI DEPONERING	Konflikt trafikkavvikling/Påkørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy	5.1	Anleggsarbeid i nærheten av trafikkert farled, mangelfull informasjon/ midlertidig merking	4	Entreprenørens skal ha AIS på alt flytende utstyr samt vara tilgjengelig via VHF kanal 16 ved hver tidspunkt. EFS og midlertidig merking skal være på plass for oppstart av anleggsarbeider.	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
OPPLASTNING I DEPONI (MUDRINGSRIGG)	Konflikt trafikkavvikling/Påkørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy	6.1	Anleggsarbeid i Fjord Base	2	Sjekk av dybde data. Prosedyre/logg for deponering, lysekastere	Før oppstart /under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Klem- og kuttskader	6.2	Mangelfull opplæring/ prosedyrer. Bevegelige deler på anlegg.	6	Kontroll av entreprenørens prosedyrer	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Fallende gjenstander / utrasing over folk eller materiell	6.3	Utrasing i forbindelse med landtaking av masser	4	Kontroll prosedyre for landarbeid/deponering	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Støy og vibrasjonsskader	6.5	Uvøren bruk av hørselsvern	4	Kontroll av entreprenørens prosedyrer og bruk av verneutstyr	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Fall i vann eller drukning	6.9	Mann over bord	5	Kontroll av entreprenørens prosedyrer - Arbeidstaker skal ved forflytning på dekk eller fra slepebåt til lekt, alltid benytte flytevest el.	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
ARBEID MED BOBLEGARDIN, TURBIDITETSMALERE, TRYKKMÅLERE, RYSTELSESMALERE OG MIDLERTIDIG SJØMERKER	Konflikt trafikkavvikling/Påkørsel av person / Kollisjon med annet kjøretøy	8.1	Anleggsarbeid i trafikkert farled, mangelfull informasjon/ midlertidig merking	9	Entreprenørens skal ha AIS på alt flytende utstyr samt være tilgjengelig via VHF kanal 16 ved hver tidspunkt.	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
	Klem- og kuttskader	8.2	Mangelfull opplæring/ prosedyrer. Håndtering av tunge lodd (midlertidig sjømerke)	9	Det skal utføres stabilitetsvurderinger med hensyn på belger og vekt.	Før oppstart	Kystverket/Entreprenør
	Fallende gjenstander / utrasing over folk eller materiell	8.3	Fall av lodd ved ombordtaking (midlertidig sjømerke)	6	Det skal utføres stabilitetsvurderinger med hensyn på belger og vekt.	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør
	Fall i vann eller drukning	8.9	Mann over bord	12	Kontroll av entreprenørens prosedyrer - Arbeidstaker skal ved forflytning på dekk eller fra slepebåt til lekt, alltid benytte flytevest el.	Før oppstart og under arbeid	Kystverket/Entreprenør