

Sjekkliste for utføring av avløpsledninger.

Dato: 09.01.2007

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Prosjektleder

Planfasen

Aktivitet	Utført	Anmerkning
Oppdrag mottas og registreres – Aa 3-1.6.6		
Tilbakemelding til oppdragsgiver Ac 5-3.12		
Innhente kart m/stikkledninger (Gemini VA)		
Innhente liste over hjemmelshavere (grunneiere) (Bærums kart)		
Kumdata fra anleggstegn., arkiv eller Gemini VA		
Valg av rehabiliteringsmetode		
Markarbeider, - befaring av ledningene		
- bilder av kummene		
- hva skal gjøres med kummene, kfr. vann og avløp		
Bearbeiding av data, kummer, tv-kjøring, lage ledningskart (plan)		
Legge alle data inn i anbud-/tilbudsbeskrivelsen (G-prog)		
Gjøre klar anbuds-/tilbudsdokumentene		
Annonsering av anbudet, minimum i doffin og/eller aviser		
Orientering til hjemmelshavere (grunneiere) brev og kart		
Anbuds-/tilbudsutsendelse		
Anbuds-/tilbudsåpning		
Gjennomgang av anbud, kontrollregning, vurdering, innstilling		
Varsle anbyder		
Kontraktdokumenter – inngå kontrakt		
Varsle, -revisjon, vann og avløp – plan, vann og avløp - drift		
HMS - plan		

Anleggsfasen

Aktivitet	Utført	Anmerkning
Varsling av abonnenter og hjemmelshavere m/brev fra Entreprenør, skilting, evt. annen klargjøring		
Forkontroll/innmåling m/spyling. (dim., lengder, fresing av røtter og innstikk, dim. Overganger, tilkomst etc.)		
”Produksjon ” av strømpa (dagen før montering)		
Overpumping av kloakk (samme dag som montering)		
Gjennomspyling og rørinspeksjon før montering.(samme dag)		
Montering av strømpa / Herding		
Oppskjæring (fresing) av grenrør (samme dag som montering)		
Pussing av grenrør, evt.montering av hatt (påfølgende dag)		
Kumarbeider (Pigging av bunn/renne, forskaling, støping, fjerni av forskaling og pussing).		
Sluttkontroll v/ rørinspeksjon, bilder av kummer, dokumentasjon		
Evt. terrengarbeider / Asfalt / Opprydding		
Ferdigbefaring og sjekk av kummer		

Etterarbeider

Aktivitet	Utført	Anmerkning
Rapportering		
Økonomiavslutning		