

Sjekkliste for utføring av vannledninger.

Dato: 01.11.01

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Prosjektleder

Planfasen

	Aktivitet	Utført	Anmerkning
●	Bestemme aktuell trase inkl. berørte abonnenter og grunneiere.		
	○ Innhente stikkledningskart. KTS v/ ledningskartverket.		
	○ Innhente grunneierliste. Planseksjonen eller BK Innsyn		
	○ Innhente godkjenning fra veimyndighet		
●	Registreringer i kummer.		
●	Informasjonsbrev fra kommunen til abonnenter og grunneiere		
●	Produsere tegninger og beskrivelse.		
	○ Få tegninger godkjent i KTS		
●	Plan for midlertidig vannforsyning. Godkjennes av KTS.		
●	Kontrahere entreprenør i hht. rammeavtale.		

Anleggsfasen

	Aktivitet	Utført	Anmerkning
●	Informasjonsbrev fra entreprenøren til abonnenter og grunneiere		
●	Opplytting av stikkledninger		
●	Bestille vannavslag og tilkobling av midlertidig vannledning		
●	Oppgraving av stikkledninger / fremgraving av tilkoblingspunkt		
	○ Registrering av tilstand på klammer (skjema)		
●	Etablering av midlertidig vannforsyning		
●	TV-kjøring, registrering av ledningstilstand og rengjøring		
●	Utførelse av renovering		
	○ Dokumentasjon av PE-sveis. Sveisesertifikat.		
	○ Etablering av anboringsklammer		
●	Etablering av kummer		
●	Tetthetsprøving. For PE: Utføres med anboringsklammer montert men uten anboringsklave. Utf. 2 ganger med 4-5 dagers mell.rom.		
●	Rengjøring / desinfisering		
	○ Dokumentasjon ved godkjent vannprøve		
●	Bestille åpning av ventiler og utkobling av midl. vannforsyning		
●	Tilkobling av stikkledninger til nye anboringer		
●	Dokumentasjon		
	○ Registreringsskjemaer for stikkledninger (C og D)		
	○ Som bygget tegninger		

Etterarbeider

	Aktivitet	Utført	Anmerkning
●	Planering og tilsåing av grøntarealer. Oppsetting av gjerder.		
●	Asfaltering		