

1: Fareidentifikasjon

Nr.	Beskrivelse	Aktuelt (x)	Henvisning til nr. i risikovurdering	Kommentar
1.	Arbeid nær installasjoner i grunnen	x		
2.	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner	x		
3.	Arbeid på steder med passerende trafikk	x		
4.	Arbeid hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme	x		
5.	Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff	x		
6.	Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler			
7.	Arbeid som innebærer fare for drukning			
8.	Arbeid i senkekasser der luften er komprimert			
9.	Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr			
10.	Arbeid som innebærer at personer blir skadet ved fall eller av fallende gjenstander	x		
11.	Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	x		
12.	Arbeid med montering og demontering av tunge elementer	x		
13.	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	x		
14.	Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll	x		
15.	Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner			
16.	Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare	x		
17.	Annet			

Nr.	Arbeidsoperasjon	Uønsket hendelse	Mulige årsaker	Beskrivelse	Risiko før tiltak			Risikoreducerende tiltak	Ansvar	Risiko etter tiltak		
					S	K	R			S	K	R
					S	K	R			S	K	R
RIE	Demontering av lysmaster	Løfteoperasjon er fall over bilvei	Dårlig tilstand på lysmaster og feil vektfordeling på oppheng løft	Demontering av 12 meter høye master lang hovedvei	2	4	8	Arbeidsvarsling og stengning av vei	Entreprenør	2	2	4
	Frigraving av kabler både høyspent og lavspenn	Strøm/kortslutning.	Usikker plassering i forhold til gravemelding	Solheim trafo forsyner et stort område og det går kabler langs fortau Fjøsangerveien. Kan føre til spenningsutfall med konsekvenser.	2	4	8	Kabelpåvisning og at leder forsikkerhet BKK er tilstede samt forsiktig graving og håndgraving.	Entreprenør	2	2	4
	Frigraving av fiberkabler	Nettutfall kommunikasjon	Usikker plassering i forhold til gravemelding	Fiberkabler som forsyner kommunikasjon og internett ligger i anleggsområdet	2	3	6	Kabelpåvisning og tett dialog med kabeleiere samt forsiktig graving	Entreprenør	2	2	4
RIVA												
	Generelt arbeid i grunnen	Konflikt med eksist. VA-ledninger. Tilbakeslag for fremdrift.		Det er flere kryssinger av eksisterende VA-ledninger under mur. Ved graving/peling må dette hensynstas	2	3	6	1.Kartgrunnlag eksisterende VA-nett 2.Varsling til Bergen Vann 3.eventuell innmåling/stadfesting eksist.ledninger		2	2	4
	Eventuell rehabilitering/utskifting av	Befatning med avløp		I utgangspunktet ikke aktuell. Bare aktuell dersom Bergen Vann ønsker å skifte	1	4	4	SJA Vaksinering Generell hygiene.	Entreprenør	1	2	2

