



Referat - Befaring /informasjonsmøte

Prosjekt:

**Senja videregående skole, Finnfjordbotn - Ombygging PPT/OT -
Tilbud totalentreprise**

Kunngjort: 28.04.2017

Befaring /informasjonsmøte: 09.05.2017 kl. 11-13.00

Deltakere:

Svein-Erling Jakobsen	H.K. Sørensen AS
Hans-Are Jenssen	Nord-Team Entreprenørforretning AS
Andreas Blomli	Bygg Tema AS
Stig Mathiasen	Mathiasen Ventilasjon
Kjell Johansen	Nord-Team Entreprenørforretning AS
Eirik Gschib	Aktør Som Bygger AS
Arild Haugan	Aktør Som Bygger AS
Arild Myklebust	Troms fylkeskommune
Roger Haugnes	Senja videregående skole, Finnfjordbotn
Steinar Pedersen	Troms fylkeskommune - Referent



	Tekst	
1	Informasjon og spørsmål fra tilbydere	All tilleggsinformasjon og spørsmål eller ønske om tilleggsinformasjon skjer via Mercell portalen.
2	Ventilasjonsanlegg	Tegninger av eksisterende anlegg vil lagt ut. Dersom eksisterende anlegg ikke har tilstrekkelig kapasitet, står tilbyder fritt til å anbefale løsning, Anlegg kan lokaliseres på tak eller i egnet rom på skolen. Det stilles ikke krav om behovsstyrt (VAV) ventilasjon.
3	Tegninger av kjeller	Tegninger av kjeller vil bli lagt ut.
4	Prosjekteringsanvisninger	Prosjekteringsanvisningen er generell og gir generelle retningslinjer for prosjektering og utførelse. Det kan og oppfordres til bruk av pre aksepterte løsninger.
5	Bruk av toaletter i skolen.	Toaletter i ombyggingsområde kan benyttes. Dersom toaletter i områder som ikke inngår i ombyggingsområdet skal benyttes må dette godkjennes av skolen. Dette vil byggherren komme tilbake til når entreprenør er valgt.
6	Ønske om utsettelse av anbudfrist med 1 uke.	Fristen vil bli forlenget med en uke.
7	Brannkonsept for kjelleretasje	Tegninger vil bli lagt ut.
8	Tegninger for planlagt og eksisterende stemmer ikke overens.	Reviderte tegninger vil bli lagt ut.
9	Eksisterende etasjehøyde.	Ny tegning (snitt) for angivelse av eksisterende etasjehøyde vil bli lagt ut.
10	Tavlerom	Plassering av tavlerom vil bli på samme plass som det er i dag.
11	Avløp	For tilknytning av avløp i arealet over tilfluktsrom kan det tas hull i dekket for å knytte seg til avløpsnett i kanal, se tegning for underetasjen.
12	Overlys	Dersom overlysplasseringen kommer i konflikt med ny planløsning, kles utsparingene inn og taket isoleres og tekkes.
13	Prøvedrift	Prøvedrift vil bli utført etter ferdigstillelse.
14	Befaringer.	Dersom det er nødvendig med nye befaring avtales dette nærmere med Vedlikeholdsleder Roger Haugnes Mobil 48298949.
15	Område rigg	Mulig plassering av rigg vil bli angitt på situasjonsplanen. Ny tegning legges ut.



TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan