

TILBUDSBEFARING

OPPDRAG **Sørheim omsorgssenter nytt varmeanlegg**

EMNE **Tilbudsbefaring 26.04.21**

MØTELEDER	Gunnar Sollie/ Jon Olaf Bergersen	REFERAT NR	1
MØTESTED	Sørheim	MØTEDATO	26.04.21
REFERENT	Jon Olaf Bergersen	REFERAT DATO	28.04.21

Navn (INI)	Disiplin/funksjon	Tilstede	Kopi til
Haug og Ruud VVS AS/ Sigbjørn Dalseghagen	Tilbyder	x	
John Lien AS/ Erik Bratvold	Tilbyder	x	
Asbjørn Nordsveen/ Andreas Riser/ Geir Engen	Tilbyder	x	
Sauter Norge AS/ Håkon Gulliksrud	Automasjon/ tilbyder	x	
Minel AS/ Bjørn Bratlie	Elektro/ tilbyder	x	
Elektriker'n Fron/ Kåre Silli	Elektro/ tilbyder	x	
Sør Fron kommune/ Gunnar Sollie	Byggherre	x	
Sør Fron kommune/ Anders Morken	Byggherre	x	
Erichsen & Horgen AS/ Jon Olaf Bergersen	RIV	x	

Referat legges ut tilgjengelig for alle på tilbudsportalen Mercell

SØRHEIM NYTT VARMEANLEGG TILBUDSBEFARING

Sak nr	Saksbeskrivelse
Info	Det ble gitt en kort presentasjon av prosjektet. Informasjon som ble gitt er tilgjengelig i tilbudsbeskrivelse. Arbeider kan pågå mellom 07.00 til 19.00.



Sak nr	Saksbeskrivelse
1	UTLUFTING AV PROPAN Kabinetter rundt varmpumper skal undertrykksventileres ut til det fri. Stålrør som tidligere er benyttet for påfylling av pellets kan vurderes gjenbrukt under terreng og forlenges og føres til sikker sone sammen med ledninger fra sikkerhetsventilene på maskiner. Eventuelt kan det legges rør i samme grøft som varmpumperør og avsluttes med svanehals over terreng i sikker sone. Valgt løsning må dokumenteres ved en risikovurdering.
2	ASBEST SANERING Asbest sanering vil bli ivarettatt av BH før oppstart av rivearbeider.
3	VENTILASJONSBATTERIER Ventilasjonsaggregat 360.001 for omsorgsboliger har 2 stk. ettervarmebatterier. Her skal med da medtas utskifting og tilknytning av 2 nye batterier og ikke 1 som beskrevet for dette systemet.
4	RADIATORANLEGG BYGG 1960 Anlegget skal monteres i 2 etapper. Arealene som det jobbes i vil være fraflyttet når arbeider pågår. Rørføringer skal i hovedsak legges synlig under himlinger. Der hvor det er hensiktsmessig å legge rør over himlinger vil byggherre besørge demontering og remontering av himlinger. Det skal ikke bores gjennom betongdragere inn til rom. Rør skal slås under dragere.
5	UTOMHUSARBEIDER Gravearbeider må planlegges slik at det alltid er tilkomst for utrykningskjøretøy til hovedinngang for alle byggene. Trase for varmpumperør til energibrønner endres for å unngå kryssing av gangfelt mellom omsorgsbyggene. Det leveres 3 fordelingskummer i stedet for 2 som er beskrevet. Det legges ut revidert utomhusplan på tilbudsportalen Mercell.