MERKNAD


Alle rørdeler skal være i duktilt støpejern iht. NS-EN 545.

Alle flensedeler skal utvendig varmepåføres epoxy, beleggtykkelse skal være 250 - 350 μm , min 150 μm .

Ventiler skal ha inn- og utvendig beskyttes av varmegåført pulverepoxy, (gjennomsnittlig beleggtykkelse 250 ym, min. 150 ym), eller "emalje feroblå 2509 eller tilsvarende (beleggtykkelse 200 - 600 ym, minimum 150 ym).

ANMERKNING.

1. Det benyttes Vulkan Maxi el. tilsvarende overgang for sammenkøpling mellom eksisterende og nye vannledninger.
2. Brannventil monteres 700-900mm under topp kum/terreng.
3. Leverandør skal dokumentere dimensjonering av topplokk er iht. krav for trafikklast iht. NS3139.
4. Utspæringer til kumlokk og kapsellokk innmåles/plasseres etter at armatur er ferdig montert.
5. Utspæringer for kapsellokk skal ikke kjøresbore.
6. Alle flenseskjøter utenfor kum skal beskyttes med krympetape.
7. Alle kumgjennomføringer skal være fleksible og vanntette. Gjennomføringspakninger type Forshed 911 eller tilsvarende skal benyttes ved gjennomføringer av alle vannledninger. For gjennomføringer av drensrør benyttes AR-pakning eller tilsvarende.
8. Leverandør skal dokumentere at forankring er dimensjonert for rett dim. og trykkklasse. Forankringen dimensjoneres etter VA Miljø blad nr. 112. (Kumsikkerhet - Dimensjonering prefabriert vannkum).
9. Det skal benyttes flettelse eller tilsvarende i anleggsperioden.
10. Kjørestøt lokk m/ slissepakning, lås og tettspetthull, med kapsellokk og flytende ramme.



POS-LISTE: V14				
Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Tilleggsdata	An
1	Prefabrikkert vannkum konsoll	2000		
2	Fleksibelt kombikryss	250		1
3	Flensede ventil	250		2
4	Flensede ventil	150		1
5	Flensemuffe for duktile rør	250		2
6	Flensemuffe for duktile rør	150		1
7	Brannventil, standard type	100		1
8	Dobbeltmuffe	250	Setningsledd	2
9	Dobbeltmuffe	150	Setningsledd	1
10	Sluseventil	100	m/ ratt	1
11	Kumringer	2000	H=500	1
12	Topplate, sentrisk	2000	Hull=Ø800	1
13	Justeringsring	800	H=200	1
14	Flytende ramme med kumlokk og kapsellokk	800		1
15	Blindklokk	250		

Tegningsnummer: H K 101		Revision: A-01	
A-01	Anbudstegning	02.07.2021	ML
Rev.	Tekst:	Rev dato	Tegn: kon

Anbudstegning

Prosjekt:
Overvann i Breiviksbakken

Oppdragsnavn:
Bergen kommune

Kumtegninger

Breiviksbakken

Vannnummer V6, V16

Oppdragsleder: TM	Koordinatsystem: UTM32	Målestokk: 1:50
Overdragsno.: 615086-14	Høyde datum: NN2000	A-format: A1

Tegn. nr.	102	Rev.
H K		A-01
Flg Type Etp.	Lappser.	